



REPUBLIKA E SHqipëRIE
MINISTRIA E FINANCAVE
DHE EKONOMISË

2020

Raporti Vjetor i Përmbledhur

*Performanca e Kontratave të Koncesionit dhe
Partneritetit Publik Privat*

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË

Ky raport është dokument i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë që përfshin mbledhjen dhe raportimin e ecurisë dhe performancës financiare dhe jofinanciare të Kontratave të Koncesionit dhe Partneritetit Publik Privat në Republikën e Shqipërisë të publikuara në Regjistrin e Koncesionit dhe Partneritetit Publik Privat për vitin 2020.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr.3, Tiranë, 1000, Shqipëri

Tabela e Përmbajtjes

Përmbledhje.....	6
1. Hyrje.....	7
2. Efektet e Pandemisë Covid-19 në Kontratat e Koncesionit/PPP.....	7
3. Trendi i projekteve të koncesioneve dhe partneritetit publik privat në Shqipëri.....	9
4. Prezantim i ecurisë së Kontratave Koncesionare/PPP në Shqipëri.....	15
• SEKTORI I TRANSPORTIT.....	15
1. Kontrata Koncesionare/PPP “Për ndërtimin, përmirësimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e autostradës Milot-Morinë”.....	15
2. Kontrata Koncesionare/PPP “Për ndërtimin, përmirësimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e Rrugës së Arbrit”.....	16
5. Kontrata Koncesionare/PPP “Ndërtimi, vënia në punë, operimi dhe mirëmbajtja e aeroportit ‘Nënë Tereza’”.....	18
6. Kontratë Koncesioni /PPP “Për rehabilitimin, operimin, transferimin e aeroportit të Kukësit”.....	20
7. Kontratë Koncesionit/PPP “Për Menaxhimin, Operimin dhe Mirëmbajtjen e Terminalit të trageteve të Portit të Durrësit”.....	21
8. Kontratë Koncesioni/PPP “Për operimin, menaxhimin dhe mirëmbajtjen e Terminalit Lindor në Portin e Durrësit”.....	22
• SEKTORI I MJEDISIT.....	23
9. Kontrata Koncesionare/PPP “Për Ndërtimin e Landfillit, Inceneratorit dhe rehabilitimin e Venddepozitimeve ekzistuese, Tiranë”.....	24
10. Kontrata Koncesionare/PPP “Për ndërtimin e administrimin e impjantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut Fier dhe prodhimin e Energjisë”.....	25
11. Kontrata Koncesionare/PPP “Ndërtimi, operimi dhe transferimi e inceneratorit për përpunimin e mbetjeve urbane të Bashkisë së Elbasanit”.....	26
12. Kontrata Koncesionare/PPP “Për dhënien me koncesion/PPP të shërbimit të pastrimit, grumbullimit, transportimit, dhe seleksionimit të mbetjeve urbane të Bashkisë Kamëz”.....	27
13. Kontratë Koncesioni/PPP “Menaxhimi dhe zhvillimi teknologjik i prodhimit të fidanëve pyjor/arrorë në fidanishten shtetërore të Cërrikut Elbasan”.....	28
14. Kontratë Koncesioni/PPP “Për shfrytëzimin e burimit ujqor Sasaj, Bunec”.....	29
• SEKTORI I SHËNDETËSISË.....	30
15. Kontrata Koncesionare/PPP “Për shërbime të integruara për ofrimin e setit të personalizuar të instrumenteve kirurgjikale, furnizimin me material mjekësor steril njëpërdorimësh në sallat kirurgjikale, si dhe trajtimin e mbetjeve me rrezik biologjik dhe dezinfektimin e sallave kirurgjikale”.....	30
16. Kontrata Koncesionare/PPP “Për paketën e shërbimeve të kontrollit mjekësor bazë për grupmoshat 35-70”.....	31
17. Kontratë Koncesioni/PPP “Për ofrimin e shërbimit të hemodializës”.....	32
18. Kontratë Koncesioni/PPP “Për ofrimin e shërbimeve laboratorike mjekësore”.....	33
• SEKTORI I ENERJITIKËS.....	34
19. Kontrata Koncesionare/PPP “Për projektimin, financimin, ndërtimin, pronësinë, shfrytëzimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e Hidrocentralit Ashta”.....	34
20. Kontrata Koncesionare/PPP “Për projektimin financimin, ndërtimin, marrjen në pronësi, shfrytëzimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e projektit të hidrocentralit në lumin Devoll”.....	35
22. Kontratë koncesioni/PPP “Ndërtim, shfrytëzim dhe transferim të Hidrocentraleve Lura 1, 2 dhe 3”.....	37
23. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Bistrica 3 dhe 4”.....	37

24.	Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Ballenjë”	38
25.	Kontratë Koncesioni/PPP “Kontratë për ndërtimin,shfrytëzimin dhe transferimin e hidrocentralit Bishnica 1,2”	39
26.	Kontratë Koncesioni/PPP “Kontratë për ndërtimin,shfrytëzimin dhe transferimin e hidrocentraleve Çekrezë 1 dhe Çekrezë 2”	39
27.	Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi, mirëmbajtja dhe transferimi i hidrocentraleve të kaskadës së lumit Dardhë.”	40
28.	Kontratë koncesioni/PPP “Kontratë për ndërtimin, shfrytëzimin dhe transferimin e hidrocentralit Denas”	41
29.	Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Dobrenje-Tomorrice, në Përroin e Hijes, Skrapar”	41
30.	Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Fterre dhe Fterre 1”	42
31.	Kontratë Koncesioni/PPP “Kontratë për ndërtimin,shfrytëzimin dhe transferimin e hidrocentralit Hurdhas 1, 2, 3”	42
32.	Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Gavran dhe Gavran 1”	43
33.	Kontratë koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Kacni”	44
34.	Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Gojan, Gjegan, Peshqesh, Ura e Fanit, Fangu”	45
35.	Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Kasollet e Selcës”	45
36.	Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Kryezi dhe Kryezi i Epërm”	46
37.	Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi i hidrocentralit, operim dhe transferim i hidrocentralit Lengarica 1 dhe 2”	47
38.	Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi, mirëmbajtja dhe transferimi i hidrocentraleve Murdhar 1 dhe Murdhar 2	47
39.	Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Rapun 1, Rapun 2”	48
40.	Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Rapun 3, Rapun 3A dhe Rapun 4”	49
41.	Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Sotirë, Sotirë 2”	49
42.	Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Përroi i Trebshit, Bulqizë”	50
43.	Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Vërtop”	51
•	SEKTORI I KONTROLLIT FISKAL	52
46.	Kontratë Koncesioni/PPP “Për shërbimin e kontrollit ligjor të instrumenteve matëse, nëpërmjet verifikimit të instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të lëngshëm	54
47.	Kontrata e Koncesionit/PPP “Për shërbimin e markimit dhe monitorimit të karburanteve”	55
48.	Kontratë Koncesioni/PPP “Për projektimin, financimin, dizajnimin, prodhimin dhe ngritjen e një sistemi për emetimin, shpërndarjen, gjetjen dhe monitorimin e pullave fiskale e të pullave të kontrollit të barnave”	56
•	SEKTORI I ZHVILLIMIT URBAN DHE EKONOMIK	57
49.	Kontratë Koncesioni/PPP “Për përmirësimin e infrastrukturës Arsimore në Bashkinë Tiranë –Loti 1”	57
50.	Kontratë Koncesioni/PPP “Për dhënien me koncesion të aktivitetit të Regjistrit të Barrëve Siguruese”	58
51.	Kontratë Koncesioni/PPP “Për dhënien me koncesion të aktivitetit të prodhimit të kripës në Nartë, Vlorë”	59
52.	Kontratë koncesioni/PPP “Për dhënien me koncesion të sipërfaqes deri në 1000 ha, në komunat Synej, Luz i Vogël, Kryevidh dhe Gosë, Kavajë për kultivimin e ullirit”	60
5.	Lista e Kontratave të Koncesionit për vitin 2020	62
	Aneks 1- Koncepte dhe Kuadri Ligjor	70
1.1	Koncepti i Koncesioneve dhe Partneritetit Publik Privat	70
1.2	Kuadri Ligjor i Koncesioneve/PPP në Republikën e Shqipërisë	71

Lista e Figurave

Figura 1: Trendi i projekteve me Koncesioneve/PPP të nënshkruara ndër vite, 2004-2020.....	10
Figura 2: Peshë kumulative e investimit për projektet me koncesion/PPP në PBB, 2004-2020.....	10
Figura 3: Projekte Koncesion/PPP të kërkuara dhe të pakërkuara (%).....	11
Figura 4: Numri total i kontratave koncesionare/PPP të miratuara për periudhat 2004-2013 dhe 2014-2020.....	11
Figura 5: Numri i kontratave Koncesionare/PPP sipas Autoritetit Kontraktues, 2020.....	12
Figura 6: Numri dhe vlera totale e investimit (në Lekë) të projekteve Koncesionare/PPP aktive sipas sektorëve, 2020.....	12
Figura 7: Përpjesa e pagesave buxhetore ndaj totalit të të ardhurave tatimore të vitit paraardhës buxhetor.....	13
Figura 8: Pagesat buxhetore për kontratat me mbështetje buxhetore.....	14

Lista e Tabelave

Tabela 1: Pagesat buxhetore për projektin “Milot-Morinë”.....	16
Tabela 2: Të ardhurat nga tarifat e përdoruesve të rrugës “Milot-Morinë”.....	16
Tabela 3: Pagesat buxhetore për projektin “Rruga e Arbrit”.....	17
Tabela 4: Vlera e investimit “Rruga e Arbrit”.....	17
Tabela 5: Numri i pasagjerëve ndër vite.....	20
Tabela 6: Volumi fizik i mallrave (në ton).....	22
Tabela 7: Pagesat e tarifës për ton mbetje për projektin “Inceneratori i Tiranës”.....	24
Tabela 8: Vlera e investimit për projektin “Inceneratori i Tiranës”.....	25
Tabela 9: Niveli i kërkesës.....	25
Tabela 10: Pagesat Buxhetore për projektin “Inceneratori i Fierit”.....	26
Tabela 11: Pagesat Buxhetore për projektin “Inceneratori i Elbasanit”.....	27
Tabela 12: Peshë specifike e llojit të ndërhyrjeve të përdorura (vetëm për ndërhyrje të cilësuar me kompleksitete).....	30
Tabela 13: Pagesat Buxhetore për projektin “Setet Kirugjikale”.....	31
Tabela 14: Numri i Përfituesve të kontrollit mjekësor bazë Check-Up.....	32
Tabela 15: Pagesat Buxhetore për projektin “Kontrolli Mjekësor Bazë Check-Up”.....	32
Tabela 16: Pagesat Buxhetore për projektin “Shërbimi hemodializës”.....	33
Tabela 17: Numri i përfituesve dhe seancave të realizuara.....	33
Tabela 18: Sasia e energjisë së prodhuar (në MWh/Vit).....	34
Tabela 19: Sasia e energjisë së prodhuar (në GWh/Vit).....	35
Tabela 20: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit).....	36
Tabela 21: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit).....	37
Tabela 22: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit).....	38
Tabela 23: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit).....	38
Tabela 24: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit).....	39
Tabela 25: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit).....	40
Tabela 26: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit).....	40
Tabela 27: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit).....	41
Tabela 28: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit).....	42
Tabela 29: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit).....	42
Tabela 30: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit).....	43
Tabela 31: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit).....	44
Tabela 32: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit).....	44
Tabela 33: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit).....	45
Tabela 34: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit).....	46
Tabela 35: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit).....	46
Tabela 36: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit).....	47

<i>Tabela 37: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit).....</i>	<i>48</i>
<i>Tabela 38: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit).....</i>	<i>48</i>
<i>Tabela 39: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit).....</i>	<i>49</i>
<i>Tabela 40: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit).....</i>	<i>50</i>
<i>Tabela 41: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit).....</i>	<i>50</i>
<i>Tabela 42: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit).....</i>	<i>51</i>
<i>Tabela 43: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit).....</i>	<i>52</i>
<i>Tabela 44: Pagesat buxhetore për projektin “Skanimi i Doganave”</i>	<i>53</i>
<i>Tabela 45: Numri i skanimeve ndër vite</i>	<i>53</i>
<i>Tabela 46: Numri i inspektimeve të instrumentave matës.....</i>	<i>54</i>
<i>Tabela 47: Kontrata të Koncesionit/PPP të nënshkrara deri në fund të vitit 2020.</i>	<i>62</i>

Përmbledhje

Raporti Vjetor i Përmbledhur është një dokument që hartohet çdo vit nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë nëpërmjet Drejtorisë së Koncesioneve dhe paraqet një pamje të përgjithshme të performancës dhe ecurisë financiare dhe jo financiare ndër vite të kontratave koncesionare/PPP sipas sektorëve specifikë si: transporti, shëndetësia, energjitika, mjedisi dhe kontrolli fiskal.

Qëllimi i këtij raporti është të sigurojë një informacion të përmbledhur në lidhje me ecurinë dhe performancën e kontratave të Koncesioneve/PPP-ve në Republikën e Shqipërisë, në kuadër të përmirësimit të transparencës me publikun dhe publikohet në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr. 125/2013 “*Për koncesionet dhe partneritetin publik privat*”, i ndryshuar.

Me qëllim rritjen e transparencës mbi zbatimin e koncesioneve/PPP, forcimin e disiplinës financiare, monitorimin e risqeve fiskale dhe buxhetore që burojnë nga kontratat e koncesionit/PPP, me anë të Ligjit Nr.50 datë 18.07.2019 “*Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 125/2013 “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”*” i ndryshuar, u miratuan disa ndryshime të cilat kanë përforcuar rolin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë në monitorimin e zbatueshmërisë së projekteve të Koncesionit/PPP në këndvështrimin e implikimeve financiare. Në këtë kuadër, përpara miratimit të këtyre ndryshimeve nga ana e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë në muajin Mars të vitit 2019, filloi për herë të parë procesi i monitorimit të kontratave të koncesionit/PPP dhe raportimit nga Autoritetet Kontraktuese, në zbatim të paragrafit të dytë të pikës 121, seksioni IV të Udhëzimit plotësues nr. 1 datë 17.01.2019 “*Për zbatimin e Buxhetit të vitit 2019*”. Me miratimin e ndryshimeve të ligjit “*Për koncesionet dhe partneritetin publik privat*”, raportimi në lidhje me ecurinë e zbatimit të kontratave koncesionare/PPP nga Autoritetet Kontraktuese bëhet në zbatim dhe sipas formateve të përcaktuara në Udhëzimin e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr.35, datë 12.12.2019.

Bazuar në pikën 7 të nenit 10 të Ligjit Nr. 125/2013 “*Për koncesionet dhe partneritetin publik privat*” i ndryshuar, Raporti Vjetor i Përmbledhur përgatitet dhe publikohet një herë në vit dhe është pjesë si aneks i raportit vjetor të zbatimit të buxhetit, në përputhje me legjislacionin në fuqi për menaxhimin e sistemit buxhetor dhe kuadrin ligjor për koncesionet/PPP. Raporti Vjetor i Përmbledhur për vitin 2020 do të paraqesë një pamje të përgjithshme të portofolit aktual të Koncesioneve/PPP, performancën e kontratave koncesionare, informacion në lidhje me ecurinë e investimit dhe zbatimit, ecurinë e pagesave buxhetore të parashikuara dhe të realizuara, si dhe risqet që rrjedhin nga këto kontrata koncesioni/PPP, nëse janë materializuar apo jo, ndikimin në buxhetin e shtetit dhe probabilitetin që kanë për të ndodhur.

Njësitë përgjegjëse të cilat janë edhe aktorët kryesorë në monitorimin dhe raportimin e ecurisë së zbatimit të kontratave të koncesionit/PPP-ve janë: Autoritetet Kontraktuese dhe njësitë brenda Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, përgjegjëse për përgatitjen e raportit vjetor të përmbledhur mbi ecurinë e zbatimit të kontratave të koncesionit/PPP, si dhe ATRAKO. Nisur nga kompleksiteti i kontratave të koncesionit/PPP, forcimi i kuadrit ligjor të monitorimit të të gjitha kontratave të koncesionit/PPP dhe forcimit të kapaciteteve monitoruese, në vijim ky raport mund të pësojë ndryshime me qëllim përmirësimin e përmbajtjes së tij.

Për vitin 2020 në Republikën e Shqipërisë rezultojnë 226 kontrata koncesioni/PPP të nënshkruara sipas Regjistrimit Elektronik të publikuar në faqen zyrtare të ATRAKO. Në bazë të raportimeve periodike (mbi baza 3 - mujore) të kryera përgjatë vitit kalendarik 2020 nga Autoritetet Kontraktuese të MFE, në këtë raport janë pasqyruar 52 kontrata koncesioni/PPP në sektorin e Transportit, Energjisë, Zhvillimit Urban, Zhvillimit Ekonomik, Kontrollit Fiskal, Mjedisit dhe Shëndetësisë.

Hyrje

Ky raport prezanton një informacion të përmbledhur mbi ecurinë dhe zbatueshmërinë e kontratave të koncesionit/PPP në Republikën e Shqipërisë, bazuar në raportimet periodike të Autoriteteve Kontraktuese pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë lidhur me risqet fiskale dhe implikimet buxhetore për vitin 2020. Këto raportime janë realizuar duke u bazuar në/dhe sipas formateve të përcaktuara në Udhëzimin e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 35, datë 12.12.2019, i cili është një Udhëzim që përcakton rregullat standarde, procedurat, afatet që duhet të ndiqen në procesin e raportimit dhe monitorimit të ecurisë dhe performancës financiare dhe jo financiare të kontratave të koncesionit/PPP nga të gjitha Autoritetet Kontraktuese.

Objekt i RVP-së janë të gjitha kontratat e koncesionit/PPP të lidhura në bazë të Ligjit nr. 7973, datë 26.7.1995 “Për koncesionet dhe pjesëmarrjen e sektorit privat në shërbimet publike dhe infrastrukturë”, Ligjit nr. 9663, datë 18.12.2006, “Për Koncesionet”, Ligji nr. 125/2013, “Për Koncesionet dhe Partneritetin Publik Privat”, si dhe të gjitha kontratat e tjera të publikuara në Regjistrin e Koncesioneve në faqen zyrtare të ATRAKO-s. Në total, në Shqipëri deri në vitin 2020 rezultojnë të nënshkruara 226 kontrata koncesionare, nga të cilat 212 janë pa mbështetje buxhetore dhe 14 me mbështetje buxhetore.

Megjithatë, duke qenë se procesi i monitorimit është ende në fillimet e tij, numri dhe kompleksiteti i kontratave të koncesionit/PPP të lidhura në Republikën e Shqipërisë është i lartë, si dhe jo çdo kontratë ka të përcaktuar Njësi Zbatimi Projekti përgjegjëse për monitorimin e saj, ky raport do të përcjellë informacion për 52 (pesëdhjetë e dy) kontrata koncesioni/PPP.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë po punon në mënyrë të vazhdueshme dhe këmbëngulëse duke u kërkuar Autoriteteve Kontraktuese angazhim dhe përgjegjshmëri maksimale me qëllim sigurimin e një procesi monitorimi sa më efektiv, gjithëpërfshirës dhe transparent, në përputhje me përcaktimet ligjore në ligjin nr.125/2013 “Për Koncesionet dhe Partneritetin Publik Privat”, i ndryshuar.

1. Efektet e Pandemisë Covid-19 në Kontratat e Koncesionit/PPP

Në muajin Mars të vitit 2020, si rrjedhojë e situatës së krijuar nga përhapja e virusit Covid 19 dhe shtrirjes së efekteve të tij në pothuajse të gjitha shtetet e botës duke përfshirë dhe vendin tonë, Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë me anë të Vendimit nr. 243 datë 24.03.2020 “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore” shpalli gjendjen e fatkeqësisë natyrore, e cila përbën ngjarje të forcës madhore. Duke qenë se në të gjitha kontratat e koncesioneve/PPP risku i forcës madhore është pjesë e parashikimeve kontraktore të cilat në varësi të kontratave, sjellin implikime financiare për buxhetin e shtetit, me qëllim evidentimin e këtyre parashikimeve, nga ana e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë në cilësinë e autoritetit përgjegjës për monitorimin e risqeve fiskale të kontratave të koncesioneve/PPP dhe në zbatim të nenit 10 të ligjit nr. 125/2013 “Për koncesionet/PPP” i ndryshuar, i’u është kërkuar autoriteteve përkatëse kontraktore, të marrin masa të menjëhershme për të bërë verifikimet përkatëse në kontrata me qëllim evidentimin e riskut të forcës madhore, përgjegjësitë e palëve, si dhe masat e parashikuara në kontratë për zbutjen e efekteve të këtij risku. Nisur nga situata e krijuar për shkak të pandemisë COVID-19, gjatë vitit 2020 janë prekur disa kontrata koncesioni me mbështetje buxhetore, për të cilat me aktet normative përkatëse është bërë reduktimi i fondeve lidhur me pagesat ndaj shoqërive koncesionare ose në disa raste edhe pezullimi i përkohshëm i tyre. Konkretisht, nëpërmjet miratimit të katër Akteve Normative Buxhetore gjatë vitit 2020, përkatësisht nr.6 datë 21.03.2020, nr.15 datë 15.04.2020, nr.28 datë 02.07.2020

dhe nr.34 datë 16.12.2020, mbështetja buxhetore për këto kontrata nga 12 miliardë është zvogëluar me 2.3 miliardë lekë. Si rrjedhojë, plani i rishikuar në fund të vitit 2020 arriti nivelin prej rreth 9.7 miliardë lekësh dhe u realizua në masën prej rreth 99 % (përqind) të këtij plani.

Qëllimi i rishikimeve të ligjit të buxhetit gjatë vitit 2020 (përfshirë zvogëlimin e fondeve të PPP), ishte të orientonte mbështetjen buxhetore në sektorët jetikë të prekur nga pandemia Covid-19 dhe të garantonte mbështetjen financiare aq të nevojshme për politikat e Qeverisë në kuadrin e hartimit të paketave sociale anti-Covid 19.

Lidhur me kontratat e koncesionit e prekura nga efektet e pandemisë sqarojmë si më poshtë:

1. *Për kontratën e koncesionit "Për paketën e shërbimeve të kontrollit mjekësor bazë për grupmoshat 35-70 vjeç, në kuadër të shpalljes së pandemisë botërore të Covid-19, Shoqëria Koncesionare "3P Life Logistic", ka vënë në dijeni MSHMS se për shkak të masave të marra nga Qeveria Shqiptare si dhe Urdhrave të nxjerra nga Ministri i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale prej situatës së krijuar nga epidemia COVID - 19, kjo shoqëri ka qenë në pamundësi të përmbushjes së detyrimeve kontraktuale, për shkaqe të pavarura nga veprimtaria e tyre. Në këto kushte kjo shoqëri ka kërkuar pezullimin e kontratës koncesionare për shkak të forces madhore në kuptim të nenit 41 të kontratës. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale bën me dije se kjo kontratë është pezulluar deri në përfundim të pandemisë COVID – 19 dhe fondet e planifikuara lidhur me të në zbatim të akteve normative janë reduktuar me 524 milion lekë.*
2. *Për kontratën e koncesionit me nr. 1440/38 datë 10.12.2015 'Për ofrimin e shërbimeve të integruara të furnizimit të setit të personalizuar të instrumenteve kirurgjikale sterile, furnizimin me material mjekësor steril njëpërdorimësh në sallat kirurgjikale, trajtimin e mbetjeve me rrezik biologjik dhe dezinfektimin e sallave kirurgjikale', shërbimet e ofruara nga shoqëria koncesionare paguhen sipas metodës "pay x use", e cila ka kuptimin e një pagese unike për të gjitha shërbimet e kryera, bazuar në çdo ndërhyrje kirurgjikale të kryer. Lidhur me këtë shërbim nuk është aplikuar pezullimi i saj për shkak të forces madhore, por në bazë të Urdhrave të nxjerra nga Ministri i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në kuadër të masave të marra për parandalimin e përhapjes së pandemisë Covid- 19, konkretisht Urdhrit nr. 160 datë 11.03.2020 "Për ndërprerjen e ndërhyrjeve kirurgjikale të planifikuara në të gjithë strukturat spitalore publike dhe jopublike" dhe Urdhrit Nr. 189 datë 19.03.2020 "Për ndërprerjen e ndërhyrjeve kirurgjikale të urgjencës në shërbimin e kirurgjisë së përgjithshme I, shërbimin e kirurgjisë urologjike , shërbimin e kirurgjisë së përgjithshme digjitive III, për patologjitë malinje në QSUT, si dhe të ndërhyrjeve kirurgjikale të urgjencës për patologjitë malinje në spitalin Universitar Shefqet Ndroqi dhe transferimin e tyre pranë Spitalit Universitar të Traumës", janë pezulluar përkohësisht ndërhyrjet kirurgjikale, objekt i kontratës së koncesionit, deri në përfundim të situatës së krijuar duke bërë që kontrata të funksionojë në mënyrë të reduktuar për më shumë se dy muaj dhe fondet e planifikuara lidhur me të në zbatim të akteve normative janë reduktuar me 459 milionë lekë.*
3. *Për Kontratën e Koncesionit me nr. 1503/44, date 10.02.2016, "Për shërbimin e Hemodializës", referuar faktit se shërbimi i hemodializës është shërbim jetësor për pacientët, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale informon se nuk ka marrë masa për pezullimin e tij në kuadër të aplikimit të përcaktimeve të forcës madhore.*
4. *Për Kontratën e Koncesionit nr. 1924/2, datë 10.04.2019, "Për ofrimin e shërbimeve laboratorike mjekësore", për shkak të ndikimit dhe si pasojë e kushteve të krijuara fillimisht nga tërmeti, e më pas nga pandemia, është raportuar nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale se zhvillimi i kontratës është*

ngadalësuar dhe si rrjedhojë fondet e planifikuara lidhur me të në zbatim të akteve normative janë reduktuar me 720 milionë lekë. Autoriteti Kontraktues nuk ka marrë masa për pezullimin e saj gjatë vitit 2020 dhe kontrata ka nisur funksionimin e saj më datë 2 Nëntor 2020 në Qendrën Universitare Spitalore “Nënë Tereza”.

5. *Për Kontratën e Koncesionit “Për financimin, ngritjen dhe operimin e shërbimit të skanimit të kontejnerëve e automjeteve të tjera në Republikën e Shqipërisë”, miratuar me ligjin nr. 123/2013 , me qëllim zbatimin e Aktit Normativ nr.15/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin nr.88/2019 “Për buxhetin e vitit 2020, i ndryshuar”, situata e krijuar prej pandemisë Covid-19 pati ndikimin e vet, duke sjellë si rezultat edhe reduktimin e pagesës të vitit 2020 për shoqërinë koncesionare në masën 400 milion lekë.*

Ministri i Financave dhe Ekonomisë me Urdhrin nr. 101 datë 30.04.2020 ngriti grupin e punës i cili hyri në negociata për rishikimin e marrëveshjes së koncesionit si rrjedhojë e pasojave të shkaktuara nga situata e pandemisë COVID-9, duke arritur një dakordësi lidhur me shtyrjen e kësteve të pagesës së marrëveshjes së koncesionit. Më tej u vijua procesi për miratimin e këtij ndryshimi me ligj duke bërë të mundur shtyrjen me 100% të pagesës së çdo kësti mujor të Tarifës së Shërbimit të secilës Pikë Operimi për muajt Shtator, Tetor, Nëntor nga Tarifa Vjetore e Shërbimeve të Pikës së Operimit për vitin 2020. Gjithashtu u dakordësua edhe për shtyrjen e shlyerjes së detyrimit të mbetur nga kësti i muajit Gusht për Tarifën e Shërbimit të një pike Operimi, aktualisht në vlerën e papaguar 211,970 € nga e cila po të zbritet vlera e tarifës së koncesionit prej 2% e këtij kësti, vlera e mbetur e kësaj periudhe është 207,731€.

Kjo pagesë e shtyrë në masën 100% (në vlerën 3,354,859 €) për Periudhën e Shtyrjes së bashku me Këstin e Prapambetur të Gushtit do të paguhet në mënyrë proporcionale në vlerën 279,572€ çdo muaj, mbi këstin e rregullt mujor të Tarifës së Shërbimit të secilës Pikë Operimi që është pjesë e Tarifës Vjetore të zbatueshme të pikës së operimit gjatë Periudhës së Shlyerjes. Gjithashtu, Shoqëria koncesionare “S2” nuk do të aplikojë penalitete ose kamatvonesa për vonesat e kryerjes së pagesave të parashikuara në këtë pikë. Ky ndryshim është miratuar me Ligjin nr.27 datë 01.03.2021.

2. Trendi i projekteve të koncesioneve dhe partneritetit publik privat në Shqipëri.

Pas viteve 2000, pati një kërkesë të madhe të aplikimit të koncesioneve dhe partneritetit publik privat nga qeveria shqiptare, me qëllim financimin e investimeve publike dhe ndërtimin e infrastrukturës publike.

Në figurën 1, është paraqitur ecuria ndër vite e kontratave koncesionare/PPP të miratuara në R.Sh, që nga viti 2004. Një ndër projektet më të rëndësishme me impakt të gjerë të kësaj periudhe konsiderohet projekti i koncesionit “Për ndërtimin e terminalit të ri në Aeroportin ‘Nënë Tereza’”, i miratuar në vitin 2004.


Më pas, gjatë viteve 2005-2013, në kuadër të privatizimit të HEC-eve vendore¹, një numër hidrocentralesh të vegjël u privatizuan dhe disa të tjerë iu dhanë kompanive të huaja dhe vendase përmes kontratave koncesionare të llojit ROT, BOT dhe BOO². Këto kontrata kanë pasur si qëllim rehabilitimin e HEC-eve ekzistuese, operimin e tyre dhe më pas transferimin tek shteti. Njëkohësisht, me synim rritjen e kapacitetit prodhues energjistik të ekonomisë shqiptare janë nënshkruar një numër i konsiderueshëm kontratash për ndërtimin e HEC-eve të reja në burime hidrike të pashfrytëzuara. Pas vitit 2013, janë nënshkruar në total 50 kontrata koncesionare/PPP në sektorë me impakt të rëndësishëm në zhvillimin

¹ Ligji nr.8527, datë 23.9.1999 “Për privatizimin e hidrocentraleve vendore”.

² Format e partneritetit publik privat

ekonomik dhe në sigurimin e rritjes së qëndrueshme ekonomike si në sektorin e arsimit, shëndetësisë, mjedisit dhe në kontrollin fiskal.


Figura 1: Trendi i projekteve me Koncesioneve/PPP të nënshkruara ndër vite, 2004-2020



Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, ATRAKO (2021)

Sikurse është paraqitur në figurën 2, pesha kumulative e investimit për projektet me koncesion/PPP ndaj PBB-së ka patur tendencë rritëse ndër vite, dhe aktualisht ky portofol përbën rreth 35% të PBB-së për vitin 2020.


Figura 2: Pesha kumulative e investimit për projektet me koncesion/PPP në PBB, 2004-2020



*Për vitin 2020 është marrë në konsideratë vlera e PBB nominale paraprake

Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, ATRAKO (2021)


Për sa i përket formës së kërkuar të koncesioneve dhe partneritetit publik privat (shih figura 3), 17 % e kontratave të miratuara në total janë propozime të kërkuara nga autoritetet kontraktuese, në kuadër të një procedure përzgjedhëse konkurruese. Ndërsa pjesa tjetër e kontratave të miratuara janë propozime të pakërkuara që u janë ofruar autoriteteve kontraktuese në fusha të ndryshme me qëllim ofrimin e një shërbimi/pune nëpërmjet një teknologjie të avancuar.

Figura 3: Projekte Koncesion/PPP të kërkuara dhe të pakërkuara (%)

Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, ATRAKO (2021)

Nga viti 2013, numri i projekteve të kërkuara nga autoritetet kontraktuese është rritur, tregues ky i fundit i rregullimit të pjesëmarrjes së sektorit privat në ofrimin e shërbimeve/punëve publike. Gjithashtu, me hyrjen në fuqi të Ligjit Nr. 50 datë 18.07.2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 125/2013 “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”, është kufizuar pranimi i propozimeve të pakërkuara vetëm në porte, aeroporte dhe sektorin e energjisë dhe janë hequr propozimet e pakërkuara në të gjitha fushat e tjera të dhënies me koncesion/PPP që përcakton Ligji Nr. 125/2013, i ndryshuar.

Referuar figurës 4, numri total i kontratave koncesionare/PPP të miratuara për periudhën 2004-2013 shënon vlerën 176 në total, ndërsa gjatë periudhës 2014-2020 janë miratuar 50 kontrata koncesionare/PPP ose 71 % më pak krahasuar me periudhën 2004-2013.


Figura 4: Numri total i kontratave koncesionare/PPP të miratuara për periudhat 2004-2013 dhe 2014-2020

Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, ATRAKO, (2021)

Në total, numri i kontratave të koncesioneve/PPP të miratuara në R.Sh deri në vitin 2020 shënon 226 kontrata, por 3 prej tyre janë zgjidhur, si rezultat numri aktual i kontratave të koncesionit/PPP është 223. Numri më i madh i tyre ka si Autoritet Kontraktues Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, me 204 kontrata koncesionare/PPP (shih Figura 5). Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale është Autoritet Kontraktues në 4 kontrata koncesionare në fushën e shëndetësisë, Ministria e Financave dhe Ekonomisë është Autoritet Kontraktues në 6 kontrata koncesionare në fushën e kontrollit fiskal dhe në fushën e zhvillimit ekonomik, Bashkia e Tiranës është Autoritet Kontraktues në 3 kontrata

koncesionare, ndërsa Ministrinë e tjera të linjës dhe Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore kanë në fushën e tyre të përgjegjësisë nga 1 kontratë koncesioni/PPP respektivisht secila, sipas figurës së mëposhtme.


Figura 5: Numri i kontratave Koncesionare/PPP sipas Autoritetit Kontraktues që ka nënshkruar kontratën



Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, ATRAKO, (2021)

Referuar figurës 6, sektori që ka peshën më të madhe të kontratave në numër dhe në vlerë është sektori i energjisë me **186 kontrata, me vlerë prej 419,4 miliardë** Lekësh.

Figura 6: Numri dhe vlera totale e investimit (në Lekë) të projekteve Koncesionare/PPP aktive sipas sektorëve, 2020



Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë, ATRAKO, (2021)


Sektori i dytë me peshë më të madhe përta i përket vlerës së kontratave është sektori i transportit, me 18 kontrata gjithsej me vlerë totale 86.9 miliardë Lekë. Ndërkohë sektori i mjedisit ka në total 6 kontrata me vlerë 25.8 miliardë Lekësh të cilat konsistojnë në ngritjen e sistemit të përpunimit të mbetjeve, menaxhimin e pyjeve, si dhe shfrytëzimin e burimeve ujore. Përta i përket sektorit të shëndetësisë, në total janë miratuar 4 kontrata koncesionare/PPP me vlerë prej 4.2 miliardë Lekësh. Ndërsa, në kategorinë *'Të tjera'*, janë përfshirë në total 10 kontrata koncesionare me vlerë 11.3 miliardë Lekë të shpërndara në sektorin e bujqësisë, sektorin e kontrollit fiskal, sektorin e zhvillimit ekonomik dhe urban.

Përta i përket llojit të mbështetjes financiare nga sektori publik në total janë 14 kontrata koncesionare/PPP me mbështetje buxhetore apo rreth 6% e totalit të kontratave. Ndërsa kontratat pa mbështetje buxhetore janë në total 212 të tilla.

Referuar figurës 7 përpjesa e pagesave buxhetore ndaj totalit të të ardhurave tatimore të vitit paraardhës buxhetor, ka rezultuar 2.3% për vitin 2020 nën kufirin maksimal të rregullit fiskal prej 5%. Sqarojmë se ligji organik i buxhetit nr.9936/2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar parashikon në nenin 4/2 si vijon: “*Shuma e përgjithshme e pagesave vjetore neto, që kryhen nga njësitë e qeverisjes së përgjithshme, të cilat rezultojnë nga kontrata koncesionare apo partneriteti publik privat (PPP), si rregull, nuk duhet të tejkalojnë kufirin prej 5 për qind të të ardhurave tatimore faktike të vitit paraardhës buxhetor. Në rast tejkalimi të këtij kufiri, Këshilli i Ministrave merr masa korrektuese në krahun e të ardhurave buxhetore, të nevojshme dhe të mjaftueshme për t’u rikthyer brenda kufirit të lejuar, gjatë dy viteve të ardhshme buxhetore.*”.

Gjithashtu në bazë të pagesave buxhetore të planifikuara ky tregues parashikohet të jetë edhe për vitet në vijim nën kufirin maksimal të rregullit fiskal.


Figura 7: Përpjesa e pagesave buxhetore ndaj totalit të të ardhurave tatimore të vitit paraardhës buxhetor



Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë (2021)

Ndërsa nëse i referohemi, figurës 8 mbi pagesat buxhetore për kontratat koncesionare/PPP me mbështetje buxhetore, në vitin 2020 vihet re se janë realizuar rreth 9.6 miliardë Lekë pagesa buxhetore, rreth 81% e planit fillestar të planifikuar për vitin 2020.

Figura 8: Pagesat buxhetore për kontratat me mbështetje buxhetore



3. Prezantim i ecurisë së Kontratave Koncesionare/PPP në Shqipëri

Në total në Shqipëri deri në vitin 2020 rezultojnë 220 kontrata koncesionare aktive në sektorin e transportit, energjisë dhe gazit, mjedisit, zhvillimit urban, zhvillimit ekonomik, shëndetësisë dhe kontrollit fiskal. Në vijim të këtij materiali jepet përshkrimi për ecurinë e kontratave të klasifikuara sipas sektorëve.

SEKTORI I TRANSPORTIT

Ky sektor është një nga sektorët që zë një pjesë të rëndësishme përsa u përket kontratave të koncesionit/PPP, si në fushën e transportit rrugor ashtu edhe në fushën e transportit ajror dhe detar, ku një pjesë e konsiderueshme e tyre aktualisht ndodhen në fazën e operimit. Megjithatë vlen të theksohet se Qeveria e Shqipërisë me qëllim rritjen dhe zhvillimin e mëtejshëm të ekonomisë kombëtare, në vitin 2017 inicioi programin ‘*One Billion Project Financing Program*’ i cili u fokusua në implementimin e projekteve në infrastrukturë dhe turizëm me impakt të madh social dhe ekonomik. Në kuadër të këtij programi është investuar në ndërtimin e akseve rrugore me rëndësi kombëtare për zhvillimin ekonomik, nga të cilat në këtë raport referuar informacioneve të përcjella nga autoriteti përgjegjës, janë përzgjedhur për t’u prezantuar kontratat si më poshtë:

1. Kontrata Koncesionare/PPP “*Për ndërtimin, përmirësimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e autostradës Milot-Morinë*”

Objekti i kontratës koncesionare/PPP është përmirësimi i Autostradës “Milot-Morinë”, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja efikase e saj nga ana e shoqërisë koncesionare, sipas një pakete të paracaktuar të standardeve të performancës. Data efektive e kontratës është data 09.09.2017.

Aktualisht projekti është në fazën e ndërtimit dhe të operimit. Deri në fund të vitit 2020 janë realizuar 62% e punimeve të ndërtimit. Sipas raportimeve shoqëria koncesionare vazhdon të realizojë punimet e mirëmbajtjes së autostradës “Milot-Morinë”, si dhe punime përmirësuese të komponentëve të ndryshëm përgjatë autostradës me qëllim rritjen e nivelit të sigurisë. Gjatë zbatimit të kësaj kontrate nuk ka patur kapërcim të afateve kontraktuale nga ana e shoqërisë koncesionare.

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë.
- **SPV:** “Albania Highway Concession Company”
- **Vlera e Investimit:** 5,3 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 09 Mars 2017
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 30 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Ndërtim dhe Operim
- **Forma :** Propozim i kërkuar

Kjo kontratë koncesionare referuar mënyrës së shpërblimit të koncesionarit, realizimin e të ardhurave e ka të parashikuar në formën e tarifave për kalim nga përdoruesit e rrugës ndaj koncesionarit. Gjithashtu, kontrata parashikon garantimin nga ana e autoritetit kontraktues e një pragu të të ardhurave nga trafiku të përcaktuar në kontratë si dhe ndarjen e tyre midis koncesionarit dhe Autoritetit Kontraktues në rast të tejkalimit të këtij pragu. Ndërkohë për realizimin e veprave të artit të përcaktuara në kontratë një pjesë e kostos së tyre mbulohet nëpërmjet subvencionimit nga buxheti i shtetit.

Në tabelën 1 janë dhënë vlerat e pagesave nga buxheti i shtetit të realizuara dhe planifikuara ndër vite. Për vitin 2020, financimi nga buxheti i shtetit ka qënë në vlerën 811,7 milion Lekë, me një realizim prej 99.8% nga plani vjetor 2020 prej 813,2 milionë Lekë.

Tabela 1: Pagesat buxhetore për projektin “Milot-Morinë”

Viti	2018		2019		2020		2021
	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan
Pagesat Buxhetore (në mijë Lekë)	310,000	308,183	575,753	570,642	813,259	811,734	810,259

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur të dhëna mbi të ardhurat e realizuara nga tarifat e përdoruesve të rrugës. Për vitin 2020 janë realizuar 1,47 miliardë Lekë të ardhura.

Tabela 2: Të ardhurat nga tarifat e përdoruesve të rrugës “Milot-Morinë”

Viti	2018		2019		2020		2021
	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan
Niveli i të ardhurave (në mijë Lekë)	1,251,019	413,473	1,279,030	1,811,813	1,307,315	1,474,044	1,359,988

❖ Risqet

Nga 12 risqe të identifikuar, Autoriteti Kontraktues ka mbajtur 3 risqe: riskun politik, riskun e qeverisjes dhe riskun e ndryshimeve ligjore, ndërsa tek Partneri Privat janë transferuar risku i ndërtimit, risku i transferimit të asetëve, risku i operimit dhe performancës dhe risku i ribalancimit të ekuilibrit financiar. Ndërkohë, risku i kërkesës, risku financiar, risku i forcës madhore, risku i rinegociimit dhe risku i ndërprerjes së kontratës janë ndarë mes palës private dhe publike.

Në vitin 2018, për shkak të kundërshtimeve mbi tarifën e rrugës nga përdoruesit e rrugës si dhe nga banorët e qytetit të Kukësit, Sheshi i Pagesës (Toll Plaza) qëndroi për 6 muaj jashtë funksionit. Megjithatë, për muajt operativ të ardhurat ishin më të larta se ato të parashikuara. Për vitin 2020 nuk është raportuar materializimi i ndonjë risku.

2. Kontrata Koncesionare/PPP “Për ndërtimin, përmirësimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e Rrugës së Arbrit”

Objekti i kësaj kontrate koncesioni/PPP është ndërtimi, përmirësimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e “Rrugës së Arbrit” nga ana e shoqërisë koncesionare për 13 vite, duke u nisur nga data efektive e saj 04.07.2018.

Aktualisht projekti është në fazën e ndërtimit, fazë e cila është parashikuar të realizohet në katër vite (2018-2022). Deri në fund të vitit 2020 është realizuar 65% e volumit të punimeve të ndërtimit, rreth 5 pikë përqindje më pak se sa ishte parashikuar gjatë kësaj periudhe, për shkak të pezullimit të punimeve në tunelin e Murrizit dhe punimeve në skarpata për segmentet numër 2 dhe numër 4. Shoqëria koncesionare ka përfunduar montimin e “Urës së Vashës”, nënshtresat dhe vendosjen e

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë.
- **SPV:** “Gjoka 87 sh.p.k”
- **Vlera e Investimit:** 26.5 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 11 Korrik 2018
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 13 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Ndërtim
- **Forma :** Propozim i pakërkuar

rrethimit anësor, e cila ka bërë të përshkrueshme rrugën nga fshati Fshat në Maqellarë. Puna ka vijuar normalisht në tunelet dhe shtresat e segmenteve.

Përsa i përket llojit të financimit ky projekt koncesionar/PPP është me mbështetje buxhetore, pagesat e të cilit fillojnë nga viti 2019 (shih tabela 3). Autoriteti Kontraktues ka përmbushur detyrimin e pagesës për realizimin e punimeve të ndërtimit mbi 25 % të ecurisë së punimeve dhe do të kryejë pagesat në vijim sipas modelit financiar. Pagesat faktike të vitit 2020 janë në masën rreth 2.7 miliardë Lekë, duke rezultuar me një realizim prej 100% nga plani vjetor 2020, të cilat konsistojnë në “Ndërtim, Operim, Mirëmbajtje”, dhe “Supervizionim Kontrate”.

Tabela 3: Pagesat buxhetore për projektin "Rruga e Arbrit"

Viti	2018		2019		2020		2021	2022
	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Plan
Pagesat Buxhetore (në mijë Lekë)	1,000	0	3,913,800	3,910,860	2,689,110	2,689,054	3,350,000	3,010,000

Në tabelën 4 janë paraqitur të dhënat mbi vlerën e investimit kapital të realizuar nga viti 2018. Shpronësimet e porealizuara, kushtet klimaterike dhe problemet gjeologjike të tunelit të Murrizit, kanë qënë pengesë e realizimit me normë më të shpejtë të investimeve. Për vitin 2020, vlera e realizuar e investimit përbën 87.5% të vlerës së planifikuar të investimit.

Tabela 4: Vlera e investimit "Rruga e Arbrit"

Viti	2018		2019		2020		2021	2022
	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Plan
Investimi Kapital (në mijë Lekë)	3,465,000	6,942,007	7,363,125	6,741,281	6,680,834	5,845,990	6,496,875	5,197,500

❖ **Risqet**

Autoriteti ka raportuar në lidhje me risqet e kontratës sipas formatit të përcaktuar, duke specifikuar përcaktimin e palës që merr përsipër riskun. Autoriteti Kontraktues ka mbajtur 3 prej tyre: riskun politik, riskun e aksesit në zonën e projektit dhe riskun e ndryshimeve ligjore, ndërsa tek Partneri Privat janë transferuar 5 risqet kryesore si: risku i projektimit, ndërtimit, disponueshmërisë, risku i operimit dhe mirëmbajtjes, risku i transferimit të asetëve dhe risku i ribalancimit të ekuilibrit financiar. Ndërkohë, risku i forcës madhore, risku i rinegocimit dhe risku i ndërprerjes së kontratës janë ndarë mes palës private dhe publike.

Pavarësisht situatës të krijuar nga pandemia Covid-19, punimet në objekt kanë vazhduar duke respektuar fashën e orareve të lejuara pavarësisht vështirësive.

Gjatë zbatimit të kësaj kontrate ka patur pezullim të punimeve në tunelin e Murrizit, për shkak të kushteve të nëntokës dhe të dhënave gjeologjike, megjithatë Autoriteti Kontraktues ka informuar se punimet e ndërtimit kanë nisur pas zgjidhjes teknike të dakordësuar për përmirësimin e këtij projekti. Ky risk i materializuar po shqyrtohet nga ana Autoritetit Kontraktues.

3. Kontrata e Koncesionit/PPP “Për projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e segmentit rrugor “Milot Balldren”

Objekti i kësaj kontrate koncesioni/PPP është projektimi, ndërtimi dhe mirëmbajtja e rrugës “Milot Balldren”.

Aktualisht kjo kontratë koncesioni është në fazën e plotësimit të kushteve paraprake. Referuar nenit 6, pika 3 të kontratës së koncesionit, afati maksimal për përmbushjen e këtyre kushteve do të jetë jo më shumë se 12 muaj nga data e hyrjes në fuqi të kontratës. Aktualisht është në shqyrtim nga Autoriteti Kontraktues kjo pikë dhe nuk ka raportime mbi ecurinë e mëtejshme.

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë.
- **SPV:** Bardh Konstruksion sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 17.7 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 27.03.2019
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 13 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Në fazën e plotësimit të kushteve paraprake për zbatimin e projektit
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

4. Kontrata e Koncesionit/PPP “Për projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugës “Porti i Jahteve- By Pass Orikum Dukat (Ura e Shën Elizës)”

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është projektimi, ndërtimi dhe mirëmbajtja e Rrugës “Porti i Jahteve-Bypass Orikum- Dukat (Ura e Shën Elizës)”.

Aktualisht është përmbushur neni 6, "Kushtet Paraprake" i kontratës dhe ne datën 20 nëntor 2020, ka filluar zbatimin e kontratës, ku nga ana e shoqërisë koncesionare janë marrë masat duke mobilizuar ngritjen e kantierit dhe fillimin e punimeve ndërtimore, të cilat janë parashikuar të realizohen në 36 muaj ose tre vjet.

Në këtë fazë nuk paraqiten risqe me implikime financiare.

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë.
- **SPV:** ‘Rruga Orikum-Llogara’ sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 5.81 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 20.05.2019
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 13 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Përmbushje e kushteve paraprake kontraktuale për zbatimin e projektit
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

5. Kontrata e Koncesionit/PPP “Ndërtimi, vënia në punë, operimi dhe mirëmbajtja e aeroportit ‘Nënë Tereza’

Objekti i kësaj kontrate koncesioni/PPP konsiston në zhvillimin e dy fazave A dhe B ku përfshihet projektimi, financimi, operimi, ndërtimi, vënia në punë, mirëmbajtja dhe administrimi/zhvillimi i terminalit të ri të aeroportit, duke lejuar zgjerimin e tij në të ardhmen.

Aktualisht projekti është në fazën e operimit. Shoqëria koncesionare "TIA" sh.p.k, ka dorëzuar Masterplanin e përditësuar të Aeroportit në përputhje me kërkesat e vendosura në marrëveshjen koncesionare (Master Plani dhe Planifikimi i Mjedisëve). Përgjatë dy fazave është realizuar ripërtëritja, vënia në punë dhe mirëmbajtja e terminalit ekzistues, ka përfunduar ndërtimi dhe vënia në punë e qendrës së re të kargos, si dhe është realizuar mirëmbajtja e Perimetrit të Rrethimit të sigurisë së Aeroportit në përputhje me detyrimet e marrëveshjes koncesionare.

- **Autoriteti Kontraktues: OSHA**
(Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë)
- **SPV:** Tirana International Airport sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 9.1 miliardë Lekë
- **Data e fillimit të kontratës:** 23 Prill 2005
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 22 vite
- **Faza aktuale e projektit:** Operim dhe Ndërtim
- **Forma:** Propozim i Kërkuar

Gjithashtu, shoqëria koncesionare ka përfunduar fazën e parë të projektit 'Airfield 2020', ndërkohë rehabilitimi i pistës dhe rrugëve lidhëse që mundësojnë lëvizjen e avionëve në zonën ajrore do të vijojë gjatë vitit 2021.

Realizueshmëria e treguesve të performancës gjatë vitit 2020 ka qënë si më poshtë:

Indikatorët kryesorë të performancës	Realizueshmëria për vitin 2020
Kriteret e Përbushjes së performancës në zbatim të shtojcës 36 të Marrëveshjes së Koncesionit	100%
Shtojca 23 e marrëveshjes së koncesionit, Infrastruktura nga ana e aerodromit, zgjerimi i rrugëve lidhëse	90%
Shtojca 24 e marrëveshjes së koncesionit, Pajisjet e Aerodromit, funksionimi dhe mirëmbajtja e pasjisjeve	100%
Shtojca 28 Ndriçimi tokësor i Aerodromit	90%
Shtojca 29 Mjetet kundra zjarrit, shpëtimit dhe kontrollet përkatëse	80%
Shtojca 37 Administrimi Operacional i sigurisë së aeroportit	90%
Shtojca 38 Manuali Operacional i Aeroportit	100%
Shtojca 39 Implementimi i plotë i sistemit të Menaxhimit të Sigurisë nga koncesionari	90%
Shtojca 40 Mirembajtja e Aerodromit	80%
Shtojca 42 Administrimi Mjedisor	100%
Shtojca 48 Impianti i ri i karburantit	100%
Siguria dhe Siguria Teknike	80%

Një tjetër tregues i performancës së këtij projekti është trendi në rritje ndër vite i numrit të pasagjerëve që kanë përdorur shërbimin e ofruar nga ky koncesion. Statistikat që nga viti 2012 janë të paraqitura në tabelën 5. Një nga sektorët e prekur më shumë gjatë pandemisë Covid-19 është sektori i transportit ajror, prandaj vihet re një rënie e trafikut të pasagjerëve me 60,7% për vitin 2020 krahasuar me vitin 2019.

Tabela 5: Numri i pasagjerëve ndër vite

Viti	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nr.i Pasagjerë	1,665,331	1,757,342	1,810,305	1,977,044	2,195,100	2,630,338	2,947,172	3,338,147	1,310,614

❖ **Risqet**

Në lidhje me këtë kontratë koncesioni, është raportuar probabilitet i ulët për riskun e qeverisjes, riskun e ndërtimit, riskun e kërkesës, riskun financiar, riskun e rinegociimit dhe riskun e ndërprerjes së kontratës. Ndërkohë Autoriteti Kontraktues ka raportuar për një probabilitet të mesëm për riskun e operimit dhe performancës. Sipas raportimit është hartuar një material udhëzues nga AAC në lidhje me hartimin dhe implementimin e SMS. Gjithashtu janë zhvilluar auditime dhe inspektime ku janë lënë gjetjet përkatëse dhe priten masat korrigjuese për mbylljen e tyre në kohë. Risku material nga vendimet politike dhe risku i ndryshimeve ligjore është vlerësuar me probabilitet mesatar për të ndodhur.

Gjatë këtij viti është materializuar risku i forcës madhore dhe risku i rinegociimit, si rezultat i pandemisë Covid-19 dhe ndryshimit të aksionarit zotërues së Shoqërisë Koncesionare. Në Dhjetor të vitit 2020, shoqëria koncesionare ka ndryshuar pronësinë e saj dhe tashmë zotërohet 100% nga shoqëria “Kastrati Grup” sh.a.

Fillimisht procesi i rinegociimit mes palëve nisi që prej konstatimit të disbalancës ekonomike në raportin e BDO Albania dhe BDO Consulting në Janar 2019, raport ky i kërkuar dhe i kontraktuar nga qeveria shqiptare për të analizuar pozitën ekonomike të shoqërisë koncesionare të aeroportit “Nënë Tereza”. Me zhvillimet e ndodhura nga momenti i përfundimit të Konsulentit të Pavarur, duke marrë në konsideratë impaktin e pandemisë Covid-19 si dhe ndryshimit të aksionerit të shoqërisë koncesionare, palët kanë dakordësuar si më poshtë:

- Investime të reja në një shumë totale 99,350,000 Euro për të përmirësuar kapacitetet dhe cilësinë e shërbimit.
- Zgjatjen e afatit të koncesionit për 13 vite shtesë.
- Vendosijen e pagesës bazë (tarifës për pasagjerë) në 10 Euro për personat mbi 12 vjeç dhe 3 Euro për fëmijë nga 2 deri në 12 vjeç.

Procesi i negociimit mes palëve u finalizua me miratimin e Ligjit nr.16, datë 08.02.2021.

6. Kontratë Koncesioni /PPP “Për rehabilitimin, operimin, transferimin e aeroportit të Kukësit”

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është rehabilitimi, operimi dhe transferimi i “Aeroportit të Kukësit”.

Aktualisht ky projekt ndodhet në fazën e realizimit të punimeve ndërtimore për vënien në funksionim të aeroportit. Referuar raportimeve të Autoritetit Kontraktues për këtë kontratë koncesioni, gjatë vitit 2020 janë realizuar një pjesë e konsiderueshme e punimeve ndërtimore dhe pritet që gjatë vitit 2021 ky aeroport të fillojë operimet e tij.

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë.
- **SPV:** “Kukës International Airport”
- **Vlera e Investimit:** 987,9 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 20 Mars 2019
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Përbushje e kushteve paraprake kontraktuale për zbatimin e projektit
- **Forma:** Propozim i Kërkuar

❖ **Risqet**

Në bazë të raportimeve, konstatohet se risqet e alokuara tek koncesionari janë risku i kërkesës, risku i qeverisjes, risku i ndërtimit, risku i operimit dhe të performancës, risku i ndryshimeve ligjore dhe risku i ribalancimit të ekuilibrit financiar, ndërsa risqet e ndara mes autoritetit kontraktues dhe shoqërisë koncesionare janë risku financiar, risku i forcës madhore, risku i rinegociimit dhe risku i ndërprerjes së kontratës. Deri më tani nuk raportohet të ketë patur materializim të risqeve.

7. Kontrata e Koncesionit/PPP “Për Menaxhimin, Operimin dhe Mirëmbajtjen e Terminalit të trageteve të Portit të Durrësit”

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është investimi, menaxhimi, operimi, mirëmbajtja dhe përmirësimi teknik, si dhe adaptimi për të përbushur kërkesat aktuale dhe të ardhshme të trafikut në Terminalin e Trageteve dhe Krocerave Durrës.

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë.
- **SPV:** “Albania Ferry Terminal Operator” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 581 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 11 Shtator 2013
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 25 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i Pakërkuar

Aktualisht ky projekt është në fazën e zbatimit. Për 9-mujorin e vitit 2020, është realizuar nga ana e shoqërisë koncesionare një përqindje e caktuar e investimeve të parashikuara, investime të cilat janë në proces shqyrtimi dhe certifikimi nga Autoriteti Kontraktues.

Niveli i kërkesës së arritur gjatë vitit 2020 është 445,475 volume (pasagjerë dhe mjete), nga 1,396,875 volume të planifikuara gjatë kësaj periudhe. Specifikisht treguesit e performancës kanë patur ecurinë e mëposhtme:

- **Volumi i Pasagjerëve-** Gjatë kësaj periudhe volumi ka qënë 311,302 pasagjerë nga 1,070,422 të parashikuar për këtë periudhë.
- **Volumi i mjeteve-** Gjatë kësaj periudhe kanë kaluar 134,173 mjete, nga 326, 453 të parashikuar për këtë periudhë.

❖ **Risqet**

Autoriteti ka raportuar edhe në lidhje me risqet e kontratës, duke e konsideruar me probabilitet të mesëm për të ndodhur riskun e ndërtimit, riskun e operimit dhe performancës dhe riskun e kërkesës (mosrealizimi i kërkesave aktuale dhe të ardhshme të trafikut), risqe të cilat janë alokuar tek koncesionari në rast materializimi. Gjithashtu edhe risku financiar është alokuar tek koncesionari. Ndërkohë risqet e alokuara Autoritetit Kontraktues janë risku i qeverisjes, risku i ndryshimeve ligjore dhe risku material nga vendimet politike. Ndërsa risku i negocimit dhe risku i ndërprerjes së kontratës janë ndarë mes Autoritetit Kontraktues dhe Koncesionarit. Autoriteti ka raportuar se është materializuar risku i ndërtimit (për të cilën nga ana e Autoritetit Kontraktues është kërkuar marrja e masave nga shoqëria koncesionare për realizimin e tyre në përputhje me kontratën) dhe risku i forcës madhore (për të cilin gjithashtu raportohet se janë marrë masat për minimizimin e riskut nga Pandemia Covid-19).

8. Kontrata e Koncesionit/PPP “Për operimin, menaxhimin dhe mirëmbajtjen e Terminalit Lindor në Portin e Durrësit”

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është menaxhimi, operimi, ndërtimi, mirëmbajtja dhe përmirësimi teknik dhe adaptimi nga ana e shoqërisë koncesionare për të përmbushur kërkesat aktuale dhe të ardhshme të trafikut në Terminalin Lindor Durrës. Operimi i Terminalit do të përfshijë ngarkimin dhe shkarkimin kryesisht të anijeve me ngarkesa rifuxho, minerale qymyr etj., por edhe të anijeve me ngarkesa të përgjithshme dhe për ngarkesa për projekte sipas rastit.

Aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Në lidhje me vlerën e investimit, për periudhën 2013-2017 raportohet se vlera e investimit është në masën 903.9 milionë Lekë, investime të cilat janë në proces certifikimi nga grupi i punës së Njësisë Zbatuese të Projektit. Tregues performance për këtë projekt është realizimi i volumit fizik të mallrave, ku për vitin 2020 janë realizuar 733,487 ton, nga 1,400,199 ton të planifikuara për këtë periudhë.

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë.
- **SPV:** “EMS Albanian Port Operator” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 2,06 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 15 Korrik 2013
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i Pakërkuar

Tabela 6: Volumi fizik i mallrave (në ton)

Viti	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vlera parashikuar	505,000	869,500	1,203,150	1,065,185	1,118,974	1,177,174	1,329,278	1,400,199
Vlera Fakt	279,339	876,685	530,960	421,205	738,762	539,093	656,760	733,487

❖ **Risqet**

Autoriteti ka raportuar edhe në lidhje me risqet e kontratës, duke e konsideruar me probabilitet të lartë për të ndodhur riskun e ndërtimit, riskun e performancës dhe riskun e kërkesës (Mospërballimi i kërkesave aktuale dhe të ardhshme të trafikut në Terminalin Lindor, në lidhje me ngarkimin e anijeve rifuxho, minerale qymyr, si dhe ngarkesa të përgjithshme dhe për ngarkesa për projekte sipas rastit), risqe të cilat janë alokuar tek koncesionari në rast materializimi. Risqe të tjera të alokuara koncesionarit janë risku i ndërtimit, risku i operimit dhe performancës dhe risku financiar. Ndërkohë risqet e alokuara Autoritetit Kontraktues janë risku i qeverisjes dhe risku i ndryshimeve ligjore. Ndërsa risku i negocimit, risku i ndërprerjes së kontratës dhe forca madhore janë ndarë mes Autoritetit Kontraktues dhe Koncesionarit. Autoriteti ka raportuar se janë materializuar risku i ndërtimit, risku i operimit dhe performancës, risku financiar dhe risku i forcës madhore, për të cilat janë marrë masa nga Autoriteti Portual i Durrësit dhe Autoriteti Kontraktues.

 **SEKTORI I MJEDISIT**

Në sektorin e mjedisit janë miratuar projektet si: Inceneratori i Tiranës, Inceneratori i Fierit dhe Inceneratori i Elbasanit, të cilat konsistojnë në ndërtimin e impianteve të përpunimit të mbetjeve urbane, si dhe synojnë gjenerimin e energjisë elektrike për popullsinë në të ardhmen, dhe Landfill-i Kamzës, i cili ka si qëllim menaxhimin e mbetjeve për Bashkinë e Kamzës. Këto projekte janë në linjë me politikat e Qeverisë dhe Strategjinë Kombëtare të Menaxhimit të Mbetjeve, e cila përcakton një hierarki për parandalimin dhe administrimin e tyre që janë: parandalimi, përgatitja për ripërdorim, riciklimi, rikuperime të tjera dhe asgjësimi.³

Gjithashtu në sektorin e mjedisit përfshihen edhe shfrytëzimi i burimit ujor në Sasaj, Bunec dhe kontrata e fidanishtes së Cërrikut.

³ VKM nr.175, datë 19.01.2011 “Për miratimin e strategjisë kombëtare të menaxhimit të mbetjeve dhe Planit kombëtar të menaxhimit të mbetjeve”

9. Kontrata e Koncesionit/PPP “Për Ndërtimin e Landfillit, Inceneratorit dhe rehabilitimin e Vendepozitimeve ekzistuese, Tiranë”

Objekti i kontratës së koncesionit/PPP është ndërtimi i landfillit, inceneratorit dhe rehabilitimi i vendepozitimeve ekzistuese Tiranë. Data efektive e kësaj kontrate koncesioni është 31.08.2017.

Aktualisht projekti është në fazën e ndërtimit (konsiston në gjashtë vite nga momenti i zbardhjes së lejes së ndërtimit Nr.756/8 datë 24.11.2020) dhe të operimit.

Për zhvillimin e projektit, vazhdon menaxhimi i mbetjeve urbane, dherave dhe inerteve, si dhe ka filluar ndërtimi i veprave sipas kritereve, dhe objekteve të miratuara në lejen e ndërtimit.

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë.
- **Autoriteti i Përfshirë:** Bashkia e Tiranës dhe Njësitë e Qeverisjes Vendore Qarku Tiranë
- **SPV:** “Integrated Energy BV SPV”
- **Vlera e Investimit:** 17,1 miliardë Lekë
- **Data e fillimit të kontratës:** 31 Gusht 2017
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 30 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Ndërtim & Operim

Përsa i përket llojit të financimit, sipas kontratës koncesionare ky projekt koncesionar/PPP është me pagesa të formës “pay per use” ose pagesa e një tarife fikse për çdo ton mbetjesh të depozituara, e cila paguhet nga Njësitë e Qeverisjes Vendore Qarku Tiranë për mbetjet që depozitojnë. Këto pagesa kanë filluar që në vitin 2018. Për vitin 2020, pagesat faktike janë realizuar në masën 100 % të planit vjetor.

Tabela 7: Pagesat e tarifës për ton mbetje për projektin “Inceneratori i Tiranës”

Viti	2018		2019		2020		2021
	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan
Pagesat e tarifës për ton (në mijë Lekë)	977,000	977,000	977,125	977,126	1,280,000	1,280,000	1,386,921

Gjithashtu kjo kontratë ka të përcaktuar si tregues performance elementët si më poshtë:

- Kapsulimi i mbetjeve në landfillin ekzistues
- Sasia e përpunuar e mbetjeve nga ndërtimi i inceneratorit
- Sasia e mbetjeve urbane rikuperuar perdorur si lëndë djegëse për prodhim energjie

Referuar tabelës 8, vlera faktike e investimit kapital për vitin 2020 ka shënuar 2,947,277,153.38 Lekë. Arsyeja që ka çuar në mosrealizim të plotë të vlerës së investimit ka qënë koha e gjatë e marrjes së lejes së ndërtimit në KRT për objektet përbërëse të impiantit. Tashmë leja e ndërtimit është marrë me Nr.756/8 datë 24.11.2020, dhe ka filluar zbatimi i saj. Ndërkohë janë kryer dhe porositë e pjesëve përbërëse të impiantit të cilat nuk janë situacionuar ende, pasi situacionohen në momentin që vijnë në kantier. Vlera e investuar për porositë e këtyre pjesëve të impiantit është 30 milion Euro.

Tabela 8: Vlera e investimit për projektin “Inceneratori i Tiranës”

Viti	2018		2019		2020		2021
	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan
Investimi Kapital (në mijë Lekë)	5,691,735	1,172,336	5,938,677	526,260	2,989,057	2,947,277	1,554,742

Referuar tabelës 9, sasia e mbetjeve të depozituara për vitin 2020, ka rezultuar 313,461.45 ton.

Tabela 9: Niveli i kërkesës

Viti	2018		2019		2020		2021
	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Projektuar
Niveli i kërkesës (në ton)	200,750	228,761	200,750	438,044	200,750	313,461	237,250

❖ Risqet

Autoriteti ka raportuar në lidhje me risqet e kontratës sipas formatit të përcaktuar, duke specifikuar përcaktimin e palës që merr përsipër riskun, impaktin fiskal nëse është materializuar, probabilitetin e ndodhjes në të ardhmen dhe impaktin e pritshëm nëse ndodh. Nga risqet e identifikuara, Autoriteti Kontraktues ka mbajtur riskun e vendodhjes, riskun politik dhe riskun ekonomik, ndërsa partneri privat ka mbajtur riskun financiar, riskun e projektimit dhe riskun e transferimit të asetëve. Ndërkohë, risku i lejeve dhe licensave, risku i forcës madhore, risku i rinegocimit dhe risku i ndërprerjes së kontratës janë ndarë mes të dyja palëve. Lidhur me zgjatjen e afateve të ndërtimit që përfshihet si element i riskut të ndërtimit, raportohet se kjo zgjatje afati është shkaktuar si rrjedhojë e vonesave në dhënien e lejeve.

10. Kontrata e Koncesionit/PPP “Për ndërtimin e administrimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane të qarkut Fier dhe prodhimin e Energjisë”

Objekti i kontratës së koncesionit është financimi projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi dhe mirëmbajtja e impiantit të përpunimit të mbetjeve të Qarkut Fier dhe prodhimi i energjisë elektrike. Data efektive e kësaj kontrate është data 30 Nëntor 2016.

Aktualisht projekti është në fazën e ndërtimit. Në lidhje me disbursimet, ato vazhdojnë sipas parashikimeve të kontratës. Për arsye të kundërshtimit të banorëve të zonës ku do të ndërtohej impianti, punimet për ndërtimin e tij kanë filluar në muajin Shkurt 2018 dhe do të përfundonin në muajin Tetor 2019. Në datë 11.09.2020 u nënshkrua një marrëveshje mes palëve e cila konsistonte në shtyrjen prej nëntë muajsh të afatit të grafikut të përfundimit të punimeve për ndërtimin e impiantit të trajtimit të mbetjeve urbane ku afati përfundimtar për ndërtimin është përcaktuar data 31.03.2021. Nga raportimet e Autoritetit Kontraktues rezulton se deri në fund të vitit 2020 janë realizuar 89.44% e investimit total të parashikuar.

Për këtë projekt është projektuar mbështetja buxhetore me vlerë prej 4.5 miliardë Lekë përgjatë gjithë kohëzgjatjes së projektit. Pagesat buxhetore kanë filluar në 2017, me kohëzgjatje 6 vjet (2017-2023). Pagesat faktike të vitit 2020 janë në masën rreth 752,7 milionë Lekë, duke rezultuar me një realizim prej 99.6 % nga plani vjetor.

Tabela 10: Pagesat Buxhetore për projektin “Inceneratori i Fierit”

Viti	2018		2019		2020		2021
	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Projektuar
Pagesat Buxhetore (në mijë Lekë)	752,772	752,771	752,772	725,770	755,500	752,770	752,770

Për koncesionin e Inceneratorit të Fierit, treguesi kryesor për realizimin e nivelit të përmbushjes së shërbimit të ofruar është sasia e mbetjeve urbane të rikuperuara dhe të përdorura si lëndë djegëse për prodhimin e energjisë.

❖ Risqet

Autoriteti ka raportuar në lidhje me risqet e kontratës sipas formatit të përcaktuar, duke specifikuar përcaktimin e palës që merr përsipër riskun, impaktin fiskal nëse është materializuar, probabilitetin e ndodhjes në të ardhmen dhe impaktin e pritshëm nëse ndodh. Sipas raportimeve, Autoriteti Kontraktues ka mbajtur riskun e qeverisjes, riskun politik dhe riskun e ndryshimeve ligjore, ndërsa partneri privat ka mbajtur riskun financiar, riskun e vendodhjes, riskun e operimit (menaxhimi i impiantit, menaxhimi i mbetjeve) dhe riskun e transferimit të aseteve. Ndërkohë risku i forcës madhore, risku i rinegociimit, risku i ndërprerjes së kontratës, risku i kërkesës dhe risku i ndërtimit janë ndarë mes të dyja palëve. Me probabilitet mesatar për të ndodhur është vlerësuar *risku i kërkesës* që ka të bëjë me sigurimin e sasisë së mjaftueshme të mbetjeve urbane që duhet të dorëzohen në impiant.

11. Kontrata e Koncesionit/PPP “Ndërtimi, operimi dhe transferimi i inceneratorit për përpunimin e mbetjeve urbane të Bashkisë së Elbasanit”

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë.
- **SPV:** “Integrated Technology Waste Treatment Fier” Sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 3.72 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 30 Nentor 2016
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 6 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Ndërtim
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

Objekti i kësaj kontrate është projektimi, ndërtimi dhe vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja dhe transferimi në përfundim të afatit të kontratës i inceneratorit tek Bashkia Elbasan. Aktualisht projekti është në fazën e operimit.

Për koncesionin e inceneratorit të Elbasanit, treguesi kryesor për realizimin e nivelit të përmbushjes së shërbimit të ofruar është sasia e mbetjeve urbane të rikuperuara dhe të përdorura si lëndë djegëse për prodhimin e energjisë.

Sasia e mbetjeve të rikuperuara në vit e parashikuar në kontratë është 43,200 ton/vit. Për vitin 2020 janë rikuperuar 35,777 ton apo 18.3% më pak se sasia e parashikuar në kontratë, për shkak se jo të gjitha Bashkitë e Qarkut të Elbasanit (Peqin, Prrenjas, Gramsh dhe Belsh) i dërgojnë mbetjet në impiantin e ndërtuar. Në impiant i dërgojnë mbetjet për trajtim vetëm bashkitë Elbasan, Librazhd dhe Cërrik, ndërsa bashkitë Peqin, Përrenjas, Gramsh dhe Belsh, për arsye të kostos së lartë të transportit, nuk kanë filluar ende dërgimin e mbetjeve. Për realizimin e kësaj kontrate nevojitet përcaktimi i çmimit të shitjes së energjisë së prodhuar, ku për vitin 2020 është prodhuar 2,763,300 KW.

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë (zbatues Bashkia Elbasan)
- **SPV:** “AlbTek Energy” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 3 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 16 dhjetor 2014
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 7 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim

Pagesat faktike të vitit 2020 janë në masën rreth 582,7 milionë Lekë, duke rezultuar me një realizim prej 99.3% nga plani vjetor.

Tabela 11: Pagesat Buxhetore për projektin “Inceneratori i Elbasanit”

Viti	2018		2019		2020		2021
	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Projektuar
Pagesat Buxhetore (në mijë Lekë)	661,500	601,429	661,500	631,317	586,770	582,720	49,124

❖ **Risqet**

Sipas raportimeve, Autoriteti Kontraktues ka mbajtur riskun e qeverisjes, riskun politik dhe riskun e ndryshimeve ligjore, ndërsa partneri privat ka mbajtur, riskun e ndërtimit, riskun e vendodhjes dhe riskun e operimit (menaxhimi i impiantit, menaxhimi i mbetjeve). Ndërkohë risku i forcës madhore dhe risku i kërkesës janë ndarë mes të dyja palëve.

Kjo kontratë koncesioni përfundon në 16 Dhjetor 2021, si rezultat Autoriteti Kontraktues ka mobilizuar bashkitë subjekt të kontratës që të përfshihen në procesin e marrjes në dorëzim të të gjitha asetëve të krijuara në kuadër të këtij koncesioni, si dhe të impiantit të prodhimit të energjisë elektrike.

12. Kontrata e Koncesionit/PPP “Për dhënie me koncesion/PPP të shërbimit të pastrimit, grumbullimit, transportimit, dhe seleksionimit të mbetjeve urbane të Bashkisë Kamëz”

Objekti i kësaj kontrate koncesioni/PPP është grumbullimi, transportimi dhe seleksionimi i mbetjeve urbane të Bashkisë Kamëz". Data efektive e kontratës është data 24.05.2018.

Aktualisht kjo kontratë ndodhet në fazë ndërtimi dhe operimi. Për vitin 2020 janë realizuar objektivat si: grumbullimi dhe transportimi i mbetjeve urbane dhe tregjeve; Larje dhe dezinfektimi i kontejnereve; Mirëmbajtje të vendgrumbullimeve të mbetjeve gjatë ditës; Grumbullimi i mbetjeve ndërtimore dhe të vëllimshme; Fshirja e rrugëve dhe trotuareve me krahë; Fshirje e rrugëve me makineri; Larje e rrugëve njëherë në ditë; Transportimi dhe depozitimi i mbetjeve në vendet përkatëse të miratuara nga autoritetet përkatëse.

- **Autoriteti Kontraktues:** Bashkia Kamëz
- **SPV:** "Eco Cleaning" sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 1.35 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 12 Maj 2018
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 12 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Ndërtim dhe operim
- **Forma:** Propozim i Pakërkuar

❖ **Risqet**

Sipas raportimeve, Autoriteti Kontraktues ka mbajtur riskun e qeverisjes, riskun material nga vendimet politike, riskun e ndryshimeve ligjore dhe riskun e rinegociimit, ndërsa partneri privat ka mbajtur riskun e ndërtimit, riskun e operimit (menaxhimi i impiantit, menaxhimi i mbetjeve), riskun e ribalancimit të ekuilibrit financiar dhe riskun e transferimit të asetëve. Ndërkohë risku i forcës madhore, risku i ndërprerjes së kontratës, risku financiar janë ndarë mes të dyja palëve. Autoriteti ka raportuar materializim të riskut të lejeve, pasi nuk nuk është realizuar pajisja me leje mjedisore për ndërtimin e stacionit të transferimit.

Koncesionari është në proces gjyqësor me Agjencinë Rajonale Mjedisore përse i përket mosdhënies së lejes mjedisore, si dhe është në proces negociimi me koncesionarin e Landfillit të Sharrës për lidhjen e një marrëveshjeje që të zgjidhë çështjen e marrjes së lejes mjedisore për ndërtimin e stacionit të transferimit.

13. Kontrata e Koncesionit/PPP "Menaxhimi dhe zhvillimi teknologjik i prodhimit të fidanëve pyjor/arrorë në fidanishten shtetërore të Cërrikut Elbasan"

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është menaxhimi dhe zhvillimi teknologjik i prodhimit të fidanëve pyjor/arrorë në fidanishten shtetërore të Cërrikut, Elbasan nga ana e shoqërisë koncesionare dhe transferimi i saj shtetit shqiptar në fund të periudhës së koncesionit.

Aktualisht ky projekt është në fazë operimi dhe ndërtimi, dhe sipas raportimeve të Autoritetit Kontraktues ky projekt ka një progres të ngadaltë bazuar në objektivat e përcaktuara në Planin e Biznesit. Shoqëria Koncesionare ka realizuar investime në makineri dhe investime në mbjellje parcelash me bimë.

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Mjedisit
- **SPV:** “Almex Greenwood” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 49.6 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 07 Tetor 2014
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim dhe ndërtim
- **Forma:** Propozim i Pakërkuar

❖ **Risqet**

Ndarja e risqeve është bërë sipas metodës së alokimit të risqeve mbi palën që është më e aftë për t’i menaxhuar, si rrjedhojë risku i ndërtimit, risku i kërkesës, risku operacional, risku financiar i janë alokuar koncesionarit. Ndër këto risqe, risku i forcës madhore është vlerësuar me impakt të lartë për të ndodhur, si dhe gjithashtu raportohet se është materializuar në vitin 2016 për shkak të përmbytjeve, duke penguar kështu realizimin e objektit brenda afateve. Ndërsa risku i veprimeve materiale negative të qeverisë, risku i ndryshimeve ligjore, si dhe risku i përfundimit parakohe i kontratës janë të ndara mes palëve dhe janë vlerësuar me probabilitet të ulët për të ndodhur.

14. Kontrata e Koncesionit/PPP “Për shfrytëzimin e burimit ujor Sasaj, Bunec”

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është shfrytëzimi nga ana e shoqërisë koncesionare të burimit ujor “Sasaj” në fshtatin Bunec, Komuna Lukovë, Sarandë, nëpërmjet financimit, projektimit, ndërtimit, vënies në punë, administrimit, mirëmbajtjes së veprës si dhe transferimin e tij në përfundim të periudhës së koncesionit tek Autoriteti Kontraktues. Me VKM nr.775, datë 04.12.2019, është përcaktuar MBZHR, si i vetmi Autoritet Kontraktues përgjegjës për ndjekjen dhe zbatimin e kësaj kontrate koncesionare.

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Mjedisit
- **SPV:** “Blue Eye One” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 503.7 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 14 Gusht 2014
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 20 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Nuk ka nisur zbatimin
- **Forma:** Propozim i Pakërkuar

Nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural është aplikuar në Drejtorinë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Sarandë për informacion për satusin juridik të pasurive që preken nga ky koncesion, për të bërë të mundur dorëzimin e sipërfaqes të Koncesionari, me qëllim fillimin e këtij koncesioni.

SEKTORI I SHËNDETËSISË

Në sektorin e shëndetësisë janë miratuar 4 kontrata koncesionare/PPP që kanë si Autoritet Kontraktues Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, dhe kanë si qëllim ofrimin e një shërbimi sa më cilësor, më të shpejtë dhe efektiv në lidhje me shëndetin e qytetarëve.

15. Kontrata e Koncesionit/PPP “Për shërbime të integruara për ofrimin e setit të personalizuar të instrumenteve kirurgjikal, furnizimin me material mjekësor steril njëpërdorimësh në sallat kirurgjikale, si dhe trajtimin e mbetjeve me rrezik biologjik dhe dezinfektimin e sallave kirurgjikale”

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është menaxhimi i qendrës së sterilizimit, ofrimi i instrumenteve kirurgjikale sterile sipas setit të personalizuar, veshjet në sallat kirurgjikale, trajtimi i mbetjeve mjekësore me rrezik biologjik dhe dezinfektimin e sallave kirurgjikale ku do të ofrohet ky shërbim. Projekti shtrihet në të gjitha spitalet universitare, rajonale dhe spitalet bashkiakë.

Aktualisht ky projekt është në fazën e operimit. Referuar të dhënave të raportuara, numri i ndërhyrjeve dhe vlera e rimbursuar e këtij shërbimi ka ardhur në rritje ndër vite. Për vitin 2020 janë realizuar 44,956 ndërhyrje, ose rreth 96% e planit vjetor të parashikuar (47,000 ndërhyrje- referuar planit të ndryshuar) pa përfshirë paketimet me avull, që për të njëjtën periudhë janë 59,461 të tilla.

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
- **SPV:** Sani Service sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 1.5 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 10 Dhjetor 2015
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 10 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i Kërkuar

Gjithashtu, në fund të vitit 2020 është aplikuar edhe sterilizimi në temperaturë të ulët për 482 raste. Ulja e numrit të ndërhyrjeve për vitin 2020, ka ardhur si pasojë e kufizimit të ndërhyrjeve të planifikuara gjatë muajve Mars-Prill 2020 për shkak të situatës së krijuar nga pandemia. Në zbatim të Urdhrit të Ministrit të Shëndetësisë nr.160, datë 11.03.2020 “Për ndërprerjen e të gjitha ndërhyrjeve kirurgjikale në strukturat publike dhe jopublike”, kjo kontratë ka funksionuar në mënyrë të reduktuar.

Ky projekt financohet tërësisht me fonde publike sipas metodës (pay x use) në varësi të numrit të pacientëve të cilët do të duhet të marrin shërbimin. Për shkak se në këtë lloj shërbimi nuk mund të parashikohet me saktësi risku i kërkesës, pesha specifike e llojit të ndërhyrjeve komplekse të përdorura për vitin 2020 ka qënë sipas tabelës si më poshtë:

Tabela 12: Pesha specifike e llojit të ndërhyrjeve të përdorura (vetëm për ndërhyrje të cilësuar me kompleksitete)

Viti	Ndërhyrje me kompleksitet të lartë	Ndërhyrje me kompleksitet të mesëm	Ndërhyrje me kompleksitet të ulët
2020	22.53%	42.73%	34.75%

Pagesat e vitit 2020 janë rreth 1,29 miliardë Lekë ose rreth 99% e planit të rishikuar vjetor të pagesave të parashikuara për vitin 2020.

Tabela 13: Pagesat Buxhetore për projektin “Setet Kirurgjikale”

Viti	2018		2019		2020		2021
	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Projektuar
Pagesat Buxhetore (në mijë Lekë)	1,627,151	1,625,581	2,168,827	2,163,282	1,300,700	1,288,269	1,704,982

❖ Risqet

Autoriteti ka raportuar në lidhje me risqet e kontratës sipas formatit të përcaktuar, duke specifikuar përcaktimin e palës që merr përsipër riskun, impaktin fiskal nëse është materializuar, probabilitetin e ndodhjes në të ardhmen dhe impaktin e pritshëm nëse ndodh. Tek pala private janë transferuar risku i projektimit, ndërtimit, i operimit dhe performancës, si dhe risku i transferimit të asetëve, ndërsa risku i ndryshimeve ligjore, risku material nga vendimet politike dhe risku financiar i janë alokuar palës publike. Për shkak të tejkalimit të pagesave të parashikuara gjatë vitit 2019 për këtë kontratë koncesioni u materializua risku i rinegocimit, proces i cili u finalizua në vitin 2020 dhe konsiston si më poshtë: “Për të gjitha ndërhyrjet kirurgjikale dhe obstetri-gjinekologji të kryera në strukturat spitalore që do të tejkalojnë kufirin e 63,000 ndërhyrjeve në vit, do të aplikohet një zbritje e barabartë me 25% të çmimit. Zbritja si më lart do të aplikohet duke filluar nga fatura përmbledhëse mujore për muajin në të cilin do të rezultojë dhe do të njoftohet nga koncesionari, tejkalimi i 63,000 ndërhyrjeve në vit.”

16. Kontrata e Koncesionit/PPP “Për paketën e shërbimeve të kontrollit mjekësor bazë për grupmoshat 35-70”

Objekti i kësaj kontrate koncesioni/PPP është ofrimi i paketës së shërbimeve të kontrollit mjekësor bazë për grupmoshat 35-70 vjeç. Në bazë të kësaj kontrate, shoqëria koncesionare ka marrë përsipër të ndërtojë, pajisë me aparaturat mjekësore të nevojshme, operojë dhe menaxhojë 20 laboratore. Ky shërbim përfitohet falas nga të gjithë shtetasit e grupmoshës 35-70 vjeç me qëndrim të përhershëm në Republikën e Shqipërisë.

Aktualisht, për shkak të kushteve të krijuara nga pandemia, kjo kontratë është ndërprerë. Rreziku i kërkesës mund të parashikohet i lartë në rastin e këtij shërbimi dhe për këtë arsye është mbajtur nga autoriteti një pjesë e riskut duke garantuar një mbështetje financiare koncesionarit deri në 475.000 kontrolle në vit. Pjesa më e konsiderueshme e riskut është mbajtur nga partneri privat i cili ka detyrimin të garantojë ofrimin e shërbimit për të gjithë qytetarët e grupmoshës 35-70 vjeç.

Në tabelën 14, është paraqitur numri i përfituesve të këtij shërbimi ndër vite. Megjithatë për vitin 2020, për shkak të pandemisë Covid-19 kjo kontratë koncesioni pezulloi operimin e saj në datën 17.03.2020, në zbatim dhe përputhje me masat të marra. Pas rifillimit disa-ditor gjatë muajit Shtator, kontrata u rindërpre me qëllim hartimin e modaliteteve dhe protokolleve përkatëse në kushtet e pandemisë. Në total, gjatë vitit 2020 kanë përfituar shërbim 101,426 persona.

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
- **SPV:** “3P Life Logistic” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 172 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 7 Janar 2015
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 10 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i Kërkuar

Tabela 14: Numri i Përfituesve të kontrollit mjekësor bazë Check-Up

Viti	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nr.i Përfituesve	244,420	329,555	316,601	428,891	482,716	101,426

Pagesat faktike për vitin 2020 janë rreth 322 milionë Lekë, duke rezultuar me një realizim prej 91.5% të planit vjetor të ndryshuar të vitit 2020.

Tabela 15: Pagesat Buxhetore për projektin “Kontrolli Mjekësor Bazë Check-Up ”

Viti	2018		2019		2020		2021
	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan ⁴	Fakt	Projektuar
Pagesat Buxhetore (në mijë Lekë)	876,083	876,083	876,083	876,083	352,083	322,322	876,090

❖ **Risqet**

Në lidhje me risqet që rrjedhin nga zbatimi i kontratës koncesionare, tek pala private janë transferuar risku i ndërtimit, risku i operimit dhe performancës, risku i transferimit të aseteve, ndërsa risku i ndryshimeve ligjore, risku material nga vendimet politike, risku financiar i janë alokuar palës publike. Ndërkohë janë ndarë mes palëve risku i kërkesës, risku i forcës madhore, risku i rinegociimit, risku i ndërprerjes së kontratës dhe risku i lejeve dhe licencave. Gjatë vitit 2020, u materializua risku i forcës madhore si rezultat i pandemisë Covid-19 dhe për të cilën palët vendosën pezullimin e shërbimit për një periudhë kohe. Lidhur me adresimin e riskut të kërkesës, Autoriteti Kontraktues ka ndërmarrë iniciativën për ndryshimin e kontratës në lidhje me moshën e përfituesve duke e zgjeruar fashën e mbulimit nga 40-65 vjeç në fashën 35-70 vjeç, si dhe ka ndërmarrë fushata sensibilizuese për popullatën, për ndërgjegjësimin e tyre lidhur me rëndësinë e kryerjes së kontrolleve të check-up për parandalimin e shumë sëmundjeve apo diagnostikimin e hershëm të tyre.

17. Kontrata e Koncesionit/PPP “Për ofrimin e shërbimit të hemodializës”

Objekti i kësaj kontrate koncesioni/PPP është ofrimi nga ana e shoqërisë koncesionare i të gjitha mjeteve, pajisjeve dhe materialeve mjekësore dhe jo-mjekësore për ofrimin e shërbimit të hemodializës pranë spitaleve rajonale Shkodër, Lezhë, Elbasan, Vlorë, Korçë; rehabilitimi i hapësirave ekzistuese dhe ndërtimi i hapësirave të reja; pajisja me poste për kryerjen e hemodializës në të pesë qendrat e sipërmendura, si dhe me pajisje laboratorike për testet mujore laboratorike.

Aktualisht kjo kontratë është në fazën e operimit. Duke qenë se shërbimi i hemodializës është jetësor për pacientët, Autoriteti Kontraktues nuk ka marrë masa për pezullimin në kuadër të situatës së krijuar nga Pandemia Covid-19. Ecuria e pagesave buxhetore për këtë kontratë koncesioni është si më poshtë:

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
- **SPV:** “Dia Vita” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 1,17 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 10 Shkurt 2016
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 10 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i Kërkuar

⁴ Plan i ndryshuar

Tabela 16: Pagesat Buxhetore për projektin “Shërbimi hemodializës”

Viti	2018		2019		2020		2021
	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Projektuar
<i>Pagesat Buxhetore (në mijë Lekë)</i>	742,849	738,911	807,448	804,388	733,300	733,203	779,000

Për vitin 2020, numri i pacientëve përfitues të këtij shërbimi ka qënë mesatarisht 420 persona/muaj, nga 394 persona/muaj të parashikuar. Ndërkohë numri i seancave të realizuara për vitin 2020 ka qënë 62,020 seanca apo 7.2% më shumë se seancat e realizuara vitin e kaluar.

Tabela 17: Numri i përfituesve dhe seancave të realizuara

Viti	2019		2020	
	Plan	Fakt	Plan	Fakt
<i>Nr. Përfituesve (përfitues /muaj)</i>	370	398	394	420
<i>Nr. Seancave</i>	57,720	57,809	61,464	62,020

❖ Risqet

Kjo kontratë koncesioni ka alokuar riskun sipas parimit të palës që menaxhon më mirë. Tek pala private janë alokuar risku i ndërtimit, risku i operimit dhe performancës dhe risku i transferimit të asetëve, ndërsa pala publike i janë alokuar risku financiar, risku i ndryshimeve ligjore, risku material nga vendimet politike dhe riskun e ribalancimit të ekuilibrit financiar. Ndërkohë janë ndarë mes palëve risku i rinegociimit, risku i përfundimit të kontratës, risku i lejeve dhe licencave, forca madhore dhe risku i kërkesës. Gjithashtu, pavarësisht materializimit të riskut të forcës madhore, si rezultat i Pandemisë Covid-19, kjo kontratë koncesioni ka vijuar normalisht.

18. Kontrata e Koncesionit/PPP “Për ofrimin e shërbimeve laboratorike mjekësore”

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, rinovimi, pajisja, riorganizimi dhe funksionimi i shoqërisë koncesionare për ofrimin e shërbimit laboratorik të spitaleve universitare, rajonale, dhe atyre bashkiake. Kjo kontratë ka nisur funksionimin e saj më datë 2 Nëntor 2020 në Qendrën Universitare Spitalore “Nënë Tereza”. Aktualisht ka filluar shërbimi në të gjitha spitalet universitare në vend, në spitalet rajonale të Durrësit, elbabsanit, Shkodrës, Fierit, Beratit, Korçës, Lezhës dhe spitalin bashkiak Lushnjë.

Zhvillimi i kontratës, gjatë vitit 2020 është ngadalësuar si pasojë e kushteve të krijuara, fillimisht nga tërmeti, e më pas nga pandemia. Gjatë vitit 2020, pagesat buxhetore të realizuara janë 30.7 milionë Lek, apo 38.3% e planit vjetor të parashikuar.

❖ Risqet

Lidhur me risqet e kësaj kontrate Autoriteti Kontraktues në raportimet e tij të dërguara periodikisht pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, nuk ka përcjellë informacion apo evidentuar për materializimin e ndonjë risku të mundshëm.

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale
- **SPV:** “Labopharma” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 1,31 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 10 Prill 2019
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 10 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i Kërkuar

SEKTORI I ENERGJITIKËS

Gjatë viteve 2005-2013, në kuadër të privatizimit të HEC-eve vendore një numër hidrocentralësh të vegjël u privatizuan dhe disa të tjerë iu dhanë kompanive të huaja dhe vendase përmes kontratave koncesionare të tipit ROT, BOT dhe BOO. Qëllimi i këtyre kontratave ishte rehabilitimin i HEC-eve ekzistuese, operimi i tyre dhe më pas transferimi tek shteti. Aktualisht janë 183 kontrata koncesionare në fushën e hidroenergjisë, ku rreth 66% e tyre janë aktive, respektivisht 24 prej tyre janë në fazën e investimit, 99 kontrata koncesioni/PPP janë në fazën e prodhimit. Dy kontratat me të mëdha koncesionare të miratuara janë “Hidrocentrali i Ashtës” dhe “Kaskada e hidrocentralit të Devollit”. Duke qënë se sektori i hidroenergjisë përmban një portofol të madh të kontratave koncesionare, në këtë raport për vitin 2020 është paraqitur informacion për kontratat për të cilat informacioni i raportuar është i plotë. Në vijim synohet paraqitja e informacionit për të gjitha kontratat e koncesionit në këtë sektor.

19. Kontrata e Koncesionit/PPP “Për projektimin, financimin, ndërtimin, pronësinë, shfrytëzimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e Hidrocentralit Ashta”

Objekti i kontratës së koncesionit/PPP është projektimi, financimi, ndërtimi, marrja në pronësi, shfrytëzimi, mirëmbajtja dhe transferimi i Hidrocentralit të Ashtës. Kontrata koncesionare ka parashikuar ndërtimin e 2 hidrocentraleve dhe konkretisht Ashta 1 dhe Ashta 2.

Aktualisht ky projekt është në fazën e operimit që prej fundit të vitit 2012. Realizimi i investimit të këtij projekti është finalizuar brenda afateve kohore të parashikuara në marrëveshjen mes palëve, përkatësisht ndërtimi është realizuar në periudhën kohore 2010-2012. Prodhimi i energjisë elektrike nga HEC Ashta 1, 2, bëhet me planifikim dhe sipas regjimit të shkarkimit nga KESH sh.a. Për këtë projekt është nënshkruar fillimisht me KESH më pas me OSHEE, një marrëveshje për shitjen e energjisë elektrike. Kjo marrëveshje është nënshkruar në 2016, pas ndryshimeve ligjore dhe nënligjore në sektorin e energjisë elektrike, ku detyrimi për blerjen e energjisë elektrike nga prodhuesit me përparësi kaloi nga KESH sh.a. tek OSHEE sh.a. (pika G e kësaj marrëveshje). Kjo marrëveshje vjen në vijim të marrëveshjes së nënshkruar më datë 28.03.2013 (pika F), dhe do të jetë e vlefshme për një periudhë 15 vjeçare nga momenti i nënshkrimit (28.03.2028) (pika E).

- **Autoriteti Kontraktues:** METE (sot MIE)
- **SPV:** “ Energji Ashta” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 19,5 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 22 Tetor 2008
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

Ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si në tabelën 18.

Tabela 18: Sasia e energjisë së prodhuar (në MWh/Vit)

Viti	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sasia e energjisë	211,190	200,992	235,604	276,604	174,526	298,107	191,495	187,222

❖ **Risqet**

Në lidhje me risqet që rrjedhin nga zbatimi i kontratës koncesionare, tek pala private janë transferuar: risku i ndërtimit, risku financiar, risku i operimit dhe performancës dhe risku i transferimit të aseteve, ndërsa risku i qeverisjes, risku i ndryshimeve ligjore dhe risku material nga vendimet politike i janë alokuar palës publike. Ndërkohë janë ndarë mes palëve risku i forcës madhore, risku i rinegociimit dhe risku i ndërprerjes së kontratës. Gjatë zbatimit të kontratës nuk ka patur materializim të risqeve, dhe aktualisht Autoriteti përgjegjës për monitorimin e kësaj kontrate ka raportuar probabilitetet të ulët të ndodhjes së risqeve.

20. Kontrata e Koncesionit/PPP “Për projektimin financimin, ndërtimin, marrjen në pronësi, shfrytëzimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e projektit të hidrocentralit në lumin Devoll”

Objekti i kësaj kontrate koncesioni/PPP është projektimi financimi, ndërtimi, marrja në pronësi, shfrytëzimi, mirëmbajtja dhe transferimi i projektit të hidrocentralit në lumin Devoll. Ky projekt synon ndërtimin, shfrytëzimin, mirëmbajtjen dhe transferimin në fund tek Autoriteti Kontraktues të hidrocentraleve HEC Banjë dhe HEC Moglicë. Në këtë kontratë koncesioni është bërë një shtesë më datë 18.12.2014 “Për projektimin dhe ndërtimin e infrastrukturës zëvendësuese të Moglicës”, me anën e së cilës koncesionari ka marrë përsipër të projektojë, ndërtojë infrastrukturën zëvendësuese kundrejt një kompensimi nga buxheti i shtetit. Ndërtimi i infrastrukturës zëvendësuese është realizuar plotësisht dhe pagesat buxhetore për këtë shtesë kanë përfunduar në Shtator 2019.

- **Autoriteti Kontraktues:** METE (sot MIE)
- **SPV:** Devoll Hydropower sh.a
- **Vlera e Investimit:** 130 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 17 Mars 2009
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i Pakërkuar

Gjatë vitit 2019-2020 është realizuar 100% e vlerës totale të investimit. Aktualisht është në fazën e prodhimit vetëm HEC Banja. Referuar kontratës së koncesionit/PPP shteti shqiptar nuk e ka detyrim blerjen e energjisë elektrike të prodhuar nga shoqëria koncesionare Devoll Hydropower sh.a. Në bazë të marrëveshjes koncesionare, energjia e prodhuar nga Hec Banja nuk duhet të jetë më pak se 255,000 GWh/vit.

Gjithashtu punimet e ndërtimit të hidrocentralit Moglica kanë përfunduar dhe ky hidrocentral është në fazë prodhimi që prej muajit Prill 2020.

Ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga dy Hec-et që nga viti i fillimit të prodhimit është si më poshtë:

Tabela 19: Sasia e energjisë së prodhuar (në GWh/Vit)

Viti	2017	2018	2019	2020
Benje	140,866	292,561	132,699	134,044
Moglice	-	-	-	160,110

❖ **Risqet**

Autoriteti ka raportuar në lidhje me risqet e kontratës sipas formatit të përcaktuar, duke specifikuar përcaktimin e palës që merr përsipër riskun, impaktin fiskal nëse është materializuar, probabilitetin e ndodhjes në të ardhmen dhe impaktin e pritshëm nëse ndodh. Në lidhje me risqet që rrjedhin nga zbatimi i kontratës koncesionare, tek pala private janë transferuar risku i ndërtimit, risku financiar, risku i operimit dhe performancës dhe risku i transferimit të asetëve, ndërsa risku i qeverisjes, risku i ndryshimeve ligjore dhe risku material nga vendimet politike i janë alokuar palës publike. Ndërkohë janë ndarë mes palëve risku i forcës madhore, risku i rinegociimit dhe risku i ndërprerjes së kontratës. Deri në fund të vitit 2020 nuk ka patur raportim për materializim të ndonjë risku.

21. Kontrata e Koncesionit/PPP “Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentraleve Prellë 1 dhe Prellë 2”

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve ‘Prellë 1’ dhe ‘Prellë 2’, si dhe transferimi nga shoqëria koncesionare tek Autoriteti Kontraktues.

Kjo kontratë koncesioni është në fazën e zbatimit që prej vitit 2017.

Ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si në tabelën 20.

- **Autoriteti Kontraktues:** METE (sot MIE)
- **SPV:** Prell Energy sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 1.51 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 4 Gusht 2008
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

Tabela 20: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)

Viti	2017	2018	2019	2020
Sasia e energjisë	24,794,958	41,956,588	31,596,853	22,279,817.36

❖ **Risqet**

Lidhur me risqet e kësaj kontrate Autoriteti Kontraktues në raportimet e tij të dërguara periodikisht pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, nuk ka përcjellë informacion apo evidentuar për materializimin e ndonjë risku të mundshëm.

22. Kontrata e Koncesionit/PPP “Ndërtim, shfrytëzim dhe transferim të Hidrocentraleve Lura 1, 2 dhe 3”

Objekti i kontratës së koncesionit është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja, prodhimi dhe shitja e energjisë elektrike në hidrocentralet Lura 1, Lura 2, Lura 3, si dhe transferimi tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të kohëzgjatjes së kontratës.

Aktualisht kjo kontratë koncesioni është në zbatim. Pas përfundimit të punimeve ndërtimore në vitin 2012 sipas parashikimeve kontraktuale, në vitin 2013 shoqëria koncesionare vendosi në funksionim hidrocentralin për prodhimin e energjisë elektrike.

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** “Erdat” Lura sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 1.3 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 09 Maj 2008
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

Ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si në tabelën 21.

Tabela 21: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)

Viti	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sasia e energjisë	53,296,000	41,625,890	39,960,936	49,252,118	29,182,802	48,079,191	34,265,264	28,275,308.01

❖ Risqet

Lidhur me risqet e kësaj kontrate Autoriteti Kontraktues në raportimet e tij të dërguara periodikisht pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, nuk ka përcjellë informacion apo evidentuar për materializimin e ndonjë risku të mundshëm.

23. Kontrata e Koncesionit/PPP “Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Bistrica 3 dhe 4”

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve Bistrica 3 dhe 4 mbi lumin Bistricë, fshati Krane, rrethi Sarandë. Në fund të periudhës koncesionare objekti do të transferohet tek Autoriteti Kontraktues.

Aktualisht vetëm hidrocentrali Bistrica 3 është në fazë shfrytëzimi (prodhimi energjie elektrike) që prej vitit 2016, ndërsa hidrocentrali Bistrica 4 nuk është ndërtuar ende.

- **Autoriteti Kontraktues:** METE (sot MIE)
- **SPV:** ‘Bistrica 3’ sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 756.4 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 19 Maj 2008
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

Ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga hidrocentral Bistrica 3 ndër vite është si në tabelën 22.

Tabela 22: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)

Viti	2016	2017	2018	2019	2020
Sasia e energjisë	10,104,204	8,3446,166	9,357,579	8,081,232	7,281,864.00

❖ Risqet

Lidhur me risqet e kësaj kontrate Autoriteti Kontraktues në raportimet e tij të dërguara periodikisht pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, nuk ka përcjellë informacion apo evidentuar për materializimin e ndonjë risku të mundshëm.

24. Kontrata e Koncesionit/PPP “Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Ballenjë”

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentralit dhe transferimi i tij nga Koncesionari tek Autoriteti Kontraktues.

Aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentrali është në fazë prodhimi energjie që nga viti 2016, pas përfundimit të investimeve nga ana e shoqërisë koncesionare të vlerësuara në masën 135 %.

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** “Ballenja Power Martanesh” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 138.3 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 03 Shtator 2013
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

Ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si në tabelën 23.

Tabela 23: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)

Viti	2017	2018	2019	2020
Sasia e energjisë	1,943,354	4,025,458	3,618,526	2,380,560

❖ Risqet

Lidhur me risqet e kësaj kontrate Autoriteti Kontraktues në raportimet e tij të dërguara periodikisht pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, nuk ka përcjellë informacion apo evidentuar për materializimin e ndonjë risku të mundshëm.

25. Kontrata e Koncesionit/PPP “Kontratë për ndërtimin, shfrytëzimin dhe transferimin e hidrocentralit Bishnica 1,2”

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve Bishnica 1 dhe Bishnica 2 dhe transferimi i tij nga Koncesionari tek Autoriteti Kontraktues.

Aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentrali ndodhet në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2010. Vlera e realizuar e investimit nga ana e shoqërisë koncesionare është 104%.

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** “Bishnica 1,2” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 250 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 06 Tetor 2008
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

Ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si në tabelën 24.

Tabela 24: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)

Viti	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sasia e energjisë	11,336,056	10,608,056	11,256,592	12,677,681	8,165,089	10,739,180	9,044,954	7,751,171

❖ Risqet

Lidhur me risqet e kësaj kontrate Autoriteti Kontraktues në raportimet e tij të dërguara periodikisht pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, nuk ka përcjellë informacion apo evidentuar për materializimin e ndonjë risku të mundshëm.

26. Kontrata e Koncesionit/PPP “Kontratë për ndërtimin, shfrytëzimin dhe transferimin e hidrocentraleve Çekrezë 1 dhe Çekrezë 2”

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve si dhe transferimi i tij nga Koncesionari tek Autoriteti Kontraktues.

Aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentrali ndodhet në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2014. Vlera e realizuar e investimit nga ana e shoqërisë koncesionare është 107%.

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** “Zall Herr Energji 2011” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 123.8 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 27 Dhjetor 2011
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i Pakërkuar

Ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si në tabelën 25.

Tabela 25: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)

Viti	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sasia e energjisë	4,283,160	12,314,097	4,223,727	4,259,037	4,280,935	4,305,772.00

❖ **Risqet**

Lidhur me risqet e kësaj kontrate Autoriteti Kontraktues në raportimet e tij të dërguara periodikisht pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, nuk ka përcjellë informacion apo evidentuar për materializimin e ndonjë risku të mundshëm.

27. **Kontrata e Koncesionit/PPP “Ndërtimi, operimi, mirëmbajtja dhe transferimi i hidrocentraleve të kaskadës së lumit Dardhë.”**

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve dhe transferimi i tij nga Koncesionari tek Autoriteti Kontraktues.

Aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentrali ndodhet në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2012. Përqindja e realizimit të punimeve e realizuar nga ana e shoqërisë koncesionare është 102.4% e vlerës totale sipas kontratës koncesionit.

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** WEnerg sh.a.
- **Vlera e Investimit:** 907,6 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 18 Gusht 2009
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i Pakërkuar

Ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si në tabelën 26.

Tabela 26: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)

Viti	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sasia e energjisë	15,763,807	14,967,741	9,293,436	13,207,710	11,328,690	9,809,794	8,838,463	7,588,643.40

❖ **Risqet**

Lidhur me risqet e kësaj kontrate Autoriteti Kontraktues në raportimet e tij të dërguara periodikisht pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, nuk ka përcjellë informacion apo evidentuar për materializimin e ndonjë risku të mundshëm.

28. Kontrata e Koncesionit/PPP “Kontratë për ndërtimin, shfrytëzimin dhe transferimin e hidrocentralit Denas”

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentralit dhe transferimi i tij nga Koncesionari tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të kontratës koncesionare.

Aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentrali ndodhet në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2018. Vlera e realizuar e investimit nga ana e shoqërisë koncesionare është 119%.

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** “Denas Power” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 936 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 03 Prill 2013
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i Pakërkuar

Ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si në tabelën 27.

Tabela 27: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)

Viti	2018	2019	2020
Sasia e energjisë	7,459,271	30,258,408	20,890,595

❖ Risqet

Lidhur me risqet e kësaj kontrate Autoriteti Kontraktues në raportimet e tij të dërguara periodikisht pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, nuk ka përcjellë informacion apo evidentuar për materializimin e ndonjë risku të mundshëm.

29. Kontrata e Koncesionit/PPP “Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Dobrenje-Tomorrice, në Përroin e Hijes, Skrapar”

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentralit dhe transferimi i tij nga Koncesionari tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të kontratës koncesionare, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentrali ndodhet në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2018. Vlera e realizuar e investimit nga ana e shoqërisë koncesionare është 120%.

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** “Daab Energy Group” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 106.7 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 06 Shtator 2013
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Në prodhim
- **Forma:** Propozim i Pakërkuar

Ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si në tabelën 28.

Tabela 28: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)

Viti	2018	2019	2020
Sasia e energjisë	581,000	3,293,500	3,223,500

❖ Risqet

Lidhur me risqet e kësaj kontrate Autoriteti Kontraktues në raportimet e tij të dërguara periodikisht pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, nuk ka përcjellë informacion apo evidentuar për materializimin e ndonjë risku të mundshëm.

30. Kontrata e Koncesionit/PPP “Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Fterre dhe Fterre 1”

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, planifikimi, ndërtimi, testimi, kolaudimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e kaskadës së hidrocentraleve në lumin Borsh dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga shoqëria koncesionare tek Autoriteti Kontraktues.

Aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentrali ndodhet në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2012. Gjatë periudhës 2010-2014 janë realizuar 97% e punimeve nga ana e shoqërisë koncesionare.

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** “HydroBorsh” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 650.5 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 31 Gusht 2009
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i Pakërkuar

Ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si në tabelën 29.

Tabela 29: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)

Viti	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sasia e energjisë	13,842,150	11,486,475	10,599,697	31,645,343	6,069,181	11,015,411	7,480,667	7,252,108.30

❖ Risqet

Lidhur me risqet e kësaj kontrate Autoriteti Kontraktues në raportimet e tij të dërguara periodikisht pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, nuk ka përcjellë informacion apo evidentuar për materializimin e ndonjë risku të mundshëm.

31. Kontrata e Koncesionit/PPP “Kontratë për ndërtimin,shfrytëzimin dhe transferimin e hidrocentralit Hurdhas 1, 2, 3”

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve ‘Hurdhas 1’, ‘Hurdhas 2’ dhe ‘Hurdhas 3’, si dhe transferimi i tyre nga ana e shoqërisë koncesionare tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të afatit të kontratës.

Aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentrali ndodhet në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2015.

- **Autoriteti Kontraktues:** METE (sot MIE)
- **SPV:** “Hydro Power Plant Contruction” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 200 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 1 Shtator 2009
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i Pakërkuar

Ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si në tabelën 30.

Tabela 30: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)

Viti	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sasia e energjisë	2,821,694	4,988,801	3,063,191	7,241,365	5,987,867	6,015,674.70

❖ Risqet

Raportimi në lidhje me risqet e kësaj kontrate koncesioni nuk është i plotë. Ndikimi i forcave madhore në kontratat e koncesionit për ndërtimin e veprave hidroenergjitike, justifikon palët ndaj çdo lloj përgjegjësie. Ndikimi i këtij risku në realizimin e shërbimit parashikohet në kontratat e koncesionit dhe nuk sjell kosto për qeverinë.

32. Kontrata e Koncesionit/PPP “Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Gavran dhe Gavran 1”

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve ‘Gavran’ dhe ‘Gavran 1’, si dhe transferimi i tyre nga ana e shoqërisë koncesionare tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të afatit të kontratës.

Aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentrali ndodhet në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2017. Gjatë periudhës 2014-2017 janë realizuar rreth 104% e punimeve nga ana e shoqërisë koncesionare.

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** “Gavran Energy” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 164,3 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 05 Gusht 2013
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i Pakërkuar

Ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si në tabelën 31.

Tabela 31: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)

Viti	2017	2018	2019	2020
Sasia e energjisë	2,895,017	5,523,766	4,167,219	3,251,339.00

❖ Risqet

Raportimi në lidhje me risqet e kësaj kontrate koncesioni nuk është i plotë. Ndikimi i forcave madhore në kontratat e koncesionit për ndërtimin e veprave hidroenergjitike, justifikon palët ndaj çdo lloj përgjegjësie. Ndikimi i këtij risku në realizimin e shërbimit parashikohet në kontratat e koncesionit dhe nuk sjell kosto për buxhetin e shtetit.

33. Kontrata e Koncesionit/PPP “Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Kacni”

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentralit Kacni, rrethi Dibër, si dhe transferimi i tij nga ana e shoqërisë koncesionare tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të afatit të kontratës.

Aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentrali ndodhet në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2015. Gjatë periudhës 2013-2015 janë realizuar 100% e punimeve nga ana e shoqërisë koncesionare.

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** “Kisi Bioenergji” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 133,1 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 05 Maj 2008
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim

Ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si në tabelën 32.

Tabela 32: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)

Viti	2016	2017	2018	2019	2020
Sasia e energjisë	6,900,390	3,737,340	7,319,400	3,938,730	3,824,460

❖ Risqet

Raportimi në lidhje me risqet e kësaj kontrate koncesioni nuk është i plotë. Ndikimi i forcave madhore në kontratat e koncesionit për ndërtimin e veprave hidroenergjitike, justifikon palët ndaj çdo lloj përgjegjësie. Ndikimi i këtij risku në realizimin e shërbimit parashikohet në kontratat e koncesionit dhe nuk sjell kosto për buxhetin e shtetit.

34. Kontrata e Koncesionit/PPP “Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Gojan, Gjogjan, Peshqesh, Ura e Fanit, Fangu”

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve Gojan, Gjogjan, Peshqesh, Ura e Fanit dhe Fangu në rrethin e Pukës dhe Matit, si dhe transferimi i tyre nga ana e shoqërisë koncesionare tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të afatit të kontratës.

Aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentralet ndodhen në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2017. Gjatë periudhës 2013-2017 janë realizuar rreth 121% e punimeve nga ana e shoqërisë koncesionare.

Ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si në tabelën 33.

Tabela 33: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)

Viti	2017	2018	2019	2020
Sasia e energjisë	126,626,343	342,302,601	262,401,050	189,769,620.00

❖ Risqet

Raportimi në lidhje me risqet e kësaj kontrate koncesioni nuk është i plotë. Ndikimi i forcave madhore në kontratat e koncesionit për ndërtimin e veprave hidroenergjitike, justifikon palët ndaj çdo lloj përgjegjësie. Ndikimi i këtij risku në realizimin e shërbimit parashikohet në kontratat e koncesionit dhe nuk sjell kosto për buxhetin e shtetit.

35. Kontrata e Koncesionit/PPP “Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Kasollet e Selcës”

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve me vendodhje në pellgun ujëmbledhës të lumit Selcë, si dhe transferimi i tyre nga ana e shoqërisë koncesionare tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të afatit të kontratës.

Aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentralet ndodhen në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2017. Gjatë periudhës 2016-2017 janë realizuar rreth 97% e punimeve nga ana e shoqërisë koncesionare.

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** “Ayen As Energy” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 16.3 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 02 Maj 2011
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** Xhengo Energji sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 526.3 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 29 Gusht 2013
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

Ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si në tabelën 34.

Tabela 34: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)

Viti	2017	2018	2019	2020
Sasia e energjisë	1,145,000	10,881,817	8,590,908	7,114,089.80

❖ Risqet

Raportimi në lidhje me risqet e kësaj kontrate koncesioni nuk është i plotë. Ndikimi i forcave madhore në kontratat e koncesionit për ndërtimin e veprave hidroenergjitike, justifikon palët ndaj çdo lloj përgjegjësie. Ndikimi i këtij risku në realizimin e shërbimit parashikohet në kontratat e koncesionit dhe nuk sjell kosto për buxhetin e shtetit.

36. Kontrata e Koncesionit/PPP “Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Kryezi dhe Kryezi i Epërm”

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve në Kryezi dhe Kryezi i Epërm, si dhe transferimi i tyre nga ana e shoqërisë koncesionare tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të afatit të kontratës.

Aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentralet ndodhen në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2013, pas përfundimit të punimeve ndërtimore.

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** “Bekim Energjitik” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 50,4 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 16 Qershor 2009
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

Ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si në tabelën 35.

Tabela 35: Sasia e energjisë së prodhuar (në KWh/Vit)

Viti	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sasia e energjisë	1,720,359	3,393,717	2,981,079	4,094,646	2,400,934	3,395,730	3,088,167	2,456,964

❖ Risqet

Raportimi në lidhje me risqet e kësaj kontrate koncesioni nuk është i plotë. Ndikimi i forcave madhore në kontratat e koncesionit për ndërtimin e veprave hidroenergjitike, justifikon palët ndaj çdo lloj përgjegjësie. Ndikimi i këtij risku në realizimin e shërbimit parashikohet në kontratat e koncesionit dhe nuk sjell kosto për buxhetin e shtetit.

37. Kontrata e Koncesionit/PPP “Ndërtimi i hidrocentralit, operim dhe transferim i hidrocentralit Lengarica 1 dhe 2”

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve ‘Lengarica 1’ dhe ‘Lengarica 2’ dhe transferimi i tyre nga ana e shoqërisë koncesionare tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të afatit të kontratës.

Aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentrali ndodhet në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2017, pas përfundimit të investimeve.

Ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si në tabelën 36.

Tabela 36: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)

Viti	2017	2018	2019	2020
Sasia e energjisë	12,164,514	27,074,979	26,597,038	15,408,480

❖ Risqet

Raportimi në lidhje me risqet e kësaj kontrate koncesioni nuk është i plotë. Ndikimi i forcave madhore në kontratat e koncesionit për ndërtimin e veprave hidroenergjitike, justifikon palët ndaj çdo lloj përgjegjësie. Ndikimi i këtij risku në realizimin e shërbimit parashikohet në kontratat e koncesionit dhe nuk sjell kosto për buxhetin e shtetit.

38. Kontrata e Koncesionit/PPP “Ndërtimi, operimi, mirëmbajtja dhe transferimi i hidrocentraleve Murdhar 1 dhe Murdhar 2”

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve ‘Murdhar 1’ dhe ‘Murdhar 2’, si dhe transferimi i tyre nga ana e shoqërisë koncesionare tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të afatit të kontratës.

Aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentrali ndodhet në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2014, pas përfundimit të investimeve.

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** “Lengarica & Energy” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 1.9 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 17 Prill 2008
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** “Hydroenergy” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 501,4 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 09 Mars 2009
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i Pakërkuar

Ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si në tabelën 37.

Tabela 37: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)

Viti	2014	2014	2016	2017	2018	2019	2020
Sasia e energjisë	11,285,588	18,434,382	22,574,898	11,819,000	17,998,555	15,620,640	12,649,440.00

❖ Risqet

Raportimi në lidhje me risqet e kësaj kontrate koncesioni nuk është i plotë. Ndikimi i forcave madhore në kontratat e koncesionit për ndërtimin e veprave hidroenergjitike, justifikon palët ndaj çdo lloj përgjegjësie. Ndikimi i këtij risku në realizimin e shërbimit parashikohet në kontratat e koncesionit dhe nuk sjell kosto për buxhetin e shtetit.

39. Kontrata e Koncesionit/PPP “Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Rapun 1, Rapun 2”

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve ‘Rapun 1’ dhe ‘Rapun 2’, si dhe transferimi i tyre nga ana e shoqërisë koncesionare tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të afatit të kontratës.

Aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentrali ndodhet në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2013.

Gjatë periudhës 2009-2014 është realizuar rreth 106% e vlerës totale të investimit nga ana e shoqërisë koncesionare.

Ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si në tabelën 38.

Tabela 38: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)

Viti	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sasia e energjisë	10,538,340	33,957,651	31,188,918	37,494,836	24,368,196	33,392,165	28,406,175	23,748,354

❖ Risqet

Raportimi në lidhje me risqet e kësaj kontrate koncesioni nuk është i plotë. Ndikimi i forcave madhore në kontratat e koncesionit për ndërtimin e veprave hidroenergjitike, justifikon palët ndaj çdo lloj përgjegjësie. Ndikimi i këtij risku në realizimin e shërbimit parashikohet në kontratat e koncesionit dhe nuk sjell kosto për buxhetin e shtetit.

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** C&S Construction Energy sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 749,4 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 12 Maj 2008
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

40. Kontrata e Koncesionit/PPP “Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Rapun 3, Rapun 3A dhe Rapun 4”

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve ‘Rapun 3’, ‘Rapun 3A’ dhe ‘Rapun 4’, si dhe transferimi i tyre nga ana e shoqërisë koncesionare tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të afatit të kontratës.

Aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentrali ndodhet në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2016, pas përfundimit të investimit nga ana e shoqërisë koncesionare në periudhën 2013-2016 në masën 164% të investimit total.

Ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si në tabelën 39.

Tabela 39: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)

Viti	2016	2017	2018	2019	2020
Sasia e energjisë	8,453,357	22,734,991	35,807,857	26,298,516	24,090,870

❖ Risqet

Raportimi në lidhje me risqet e kësaj kontrate koncesioni nuk është i plotë. Ndikimi i forcave madhore në kontratat e koncesionit për ndërtimin e veprave hidroenergjitike, justifikon palët ndaj çdo lloj përgjegjësie. Ndikimi i këtij risku në realizimin e shërbimit parashikohet në kontratat e koncesionit dhe nuk sjell kosto për buxhetin e shtetit.

41. Kontrata e Koncesionit/PPP “Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Sotirë, Sotirë 2”

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve ‘Sotirë 1’ dhe ‘Sotirë 2’, si dhe transferimi i tyre nga ana e shoqërisë koncesionare tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të afatit të kontratës.

Aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentrali ndodhet në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2014, pas përfundimit të investimit nga ana e shoqërisë koncesionare në periudhën 2013.

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** “C&S Energy” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 749,4 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 12 Maj 2008
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** “Hydro Energy Sotira” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 144,5 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 11 Shtator 2009
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

Ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si në tabelën 40.

Tabela 40: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)

Viti	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sasia e energjisë	4,490,874	5,936,598	15,631,476	2,968,090	8,495,334	5,102,064	3,443,004.00

❖ Risqet

Raportimi në lidhje me risqet e kësaj kontrate koncesioni nuk është i plotë. Ndikimi i forcave madhore në kontratat e koncesionit për ndërtimin e veprave hidroenergjitike, justifikon palët ndaj çdo lloj përgjegjësie. Ndikimi i këtij risku në realizimin e shërbimit parashikohet në kontratat e koncesionit dhe nuk sjell kosto për buxhetin e shtetit.

42. Kontrata e Koncesionit/PPP “Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Përroi i Trebishit, Bulqizë”

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentralit Përroi i Trebishit, Bulqizë si dhe transferimi i tij nga ana e shoqërisë koncesionare tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të afatit të kontratës.

Aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentrali ndodhet në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2015, pas përfundimit të investimit nga ana e shoqërisë koncesionare në periudhën 2014.

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** SA-GLE Kompani sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 209,3 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 14 Shtator 2009
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

Ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si në tabelën 41.

Tabela 41: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)

Viti	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sasia e energjisë	1,263,582	2,201,808	3,14,058	4,456,050	2,214,279	2,606,613

❖ Risqet

Raportimi në lidhje me risqet e kësaj kontrate koncesioni nuk është i plotë. Ndikimi i forcave madhore në kontratat e koncesionit për ndërtimin e veprave hidroenergjitike, justifikon palët ndaj çdo lloj përgjegjësie. Ndikimi i këtij risku në realizimin e shërbimit parashikohet në kontratat e koncesionit dhe nuk sjell kosto për buxhetin e shtetit.

43. Kontrata e Koncesionit/PPP “Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Vërtop”

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentralit, si dhe transferimi i tyre nga ana e shoqërisë koncesionare tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të afatit të kontratës.

Aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentrali ndodhet në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2016, pas përfundimit të investimit nga ana e shoqërisë koncesionare në periudhën 2015.

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** “Hydro Salillari Energy” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 283,9 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 14 Maj 2009
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

Ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si në tabelën 42.

Tabela 42: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)

Viti	2016	2017	2018	2019	2020
Sasia e energjisë	2,043,818	1,520,994	5,491,469	2,633,890	2,123,979

❖ Risqet

Raportimi në lidhje me risqet e kësaj kontrate koncesioni nuk është i plotë. Ndikimi i forcave madhore në kontratat e koncesionit për ndërtimin e veprave hidroenergjitike, justifikon palët ndaj çdo lloj përgjegjësie. Ndikimi i këtij risku në realizimin e shërbimit parashikohet në kontratat e koncesionit dhe nuk sjell kosto për buxhetin e shtetit.

44. Kontratë Koncesioni/PPP “Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Vlushë”

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentralit, si dhe transferimi i tij nga ana e shoqërisë koncesionare tek Autoriteti Kontraktues në përfundim të afatit të kontratës.

Aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Hidrocentrali ndodhet në fazën e shfrytëzimit (prodhimit të energjisë elektrike) që prej vitit 2014, pas përfundimit të investimit nga ana e shoqërisë koncesionare në periudhën 2011-2014 në masën 100% të investimit total.

- **Autoriteti Kontraktues:** METE(sot MIE)
- **SPV:** “HEC Vlushë” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 1,7 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 19 Maj 2008
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i pakërkuar

Ecuria e sasisë së energjisë së prodhuar nga shoqëria koncesionare ndër vite është si në tabelën 43.

Tabela 43: Sasia e energjisë së prodhuar (në kWh/Vit)

Viti	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sasia e energjisë	6,837,245	17,478,408	35,760,968	24,148,350	47,506,499	38,377,822	23,293,311

❖ Risqet

Raportimi në lidhje me risqet e kësaj kontrate koncesioni nuk është i plotë. Ndikimi i forcave madhore në kontratat e koncesionit për ndërtimin e veprave hidroenergjitike, justifikon palët ndaj çdo lloj përgjegjësie. Ndikimi i këtij risku në realizimin e shërbimit parashikohet në kontratat e koncesionit dhe nuk sjell kosto për buxhetin e shtetit.

SEKTORI I KONTROLLIT FISKAL

Siguria në kufi është një nga sfidat më komplekse dhe kritike që qeveritë hasin në ditët e sotme. Meqenëse mundëson hyrjen dhe daljen e njerëzve dhe mallrave, kufiri mbetet kritik për prosperitetin e shteteve. Përmirësimet në monitorimin e kufirit kanë treguar se mund të japin përfitime të ndjeshme për shtetet, jo vetëm për të rritur nivelin e sigurisë, por edhe duke krijuar një mjedis më miqësor tregtar nëpërmjet rritjes së të ardhurave doganore, duke forcuar ekonominë e shtetit.

Në këtë kuadër, nga Qeveria Shqiptare është dhënë me koncesion shërbimi i skanimit të kontenerëve dhe aktualisht procesi i skanimit kryhet në Degët Doganore Kapshticë, Kakavijë, Morinë, Durrës dhe Qafë Thanë.⁵ Më poshtë, jepet një përshkrim më i detajuar në lidhje me këtë kontratë koncesioni.

45. Kontrata e Koncesionit/PPP “Financimi, ngritja dhe operimi i shërbimit të skanimit të konteinerëve e automjeteve të tjera në RSH”

Objekti i kësaj kontrate është financimi, ngritja dhe operimi i shërbimit të skanimit të konteinerëve e automjeteve të tjera në RSH. Kjo kontratë koncesioni është miratuar fillimisht me anë të Ligjit Nr.123/2013 dhe është ndryshuar më pas me Ligjin Nr.74/2015. Ndryshimet e bëra konsistojnë në ndryshimin e vlerës së tarifës së skanimit për deklaratat doganore.

Nëse para ndryshimeve tarifa për çdo deklaratë doganore të skanuar ishte 39 Euro, tashmë me ndryshimin ligjor tarifa e skanimit u vendos të jetë 5 Euro për deklaratat doganore nën ose të barabarta me 1000 Euro dhe 22 Euro për deklaratat doganore mbi 1000 Euro.

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Financave dhe Ekonomisë
- **SPV:** S2 Albania sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 2.83 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** Nënshkruar 10 prilli 2013, kontrata e rinegociuar më 28 Prill 2015
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 15 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i Pakërkuar

Aktualisht ky projekt është në fazë operimi. Si pasojë e Covid-19 për këtë kontratë koncesioni ndryshoi plani vjetor i pagesave buxhetore nga 1.54 miliardë Lekë që ishte plani fillestar për 2020, në 1,14 miliardë

⁵ <http://www.dogana.gov.al/c/169/185/266/skanimi-ne-dogane>

Lekë. Për vitin 2020 financimi nga buxheti i shtetit është realizuar në masën 100% në përputhje me planin vjetor.

Tabela 44: Pagesat buxhetore për projektin “Skanimi i Doganave”

Viti	2018		2019		2020		2021
	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan ⁶	Fakt	Projektuar
Pagesat Buxhetore (në mijë Lekë)	1,525,580	1,525,579	1,512,517	1,509,659	1,140,896	1,140,893	1,580,698

Tregues performance për koncesionin e Skanimit në Dogana, është raportuar disponueshmëria e skanerit (pra gatishmëria për të matur nivelin e përmbushjes së shërbimit të ofruar). Për vitin 2020 ky tregues ka qënë mesatarisht 99.96%, në krahasim me 93.7% i parashikuar për këtë vit, si rezultat i mirëmbajtjes dhe kryerjes së shërbimeve të pajisjeve.

Gjatë vitit 2020 janë kryer dy shërbime të planifikuara për çdo skaner, në periudhat Gusht dhe Nëntor, në të cilat akseleratorit të rrezeve X (linaku) në të gjitha rastet i është bërë shërbimi nga ekspertët e fushës përkatëse të ardhur nga UK dhe USA.

Pas ndërrimit të pjesës vitale të kësaj pajisjeje, janë bërë testimet përkatëse për të garantuar që niveli i rrezatimit të jetë në parametrat e kërkuara sipas normave kombëtare dhe ndërkombëtare. Gjatë kësaj periudhe nga degët doganore, ku janë instaluar skanerat, nuk janë shprehur shqetësime në lidhje me funksionimin e tyre, duke e vlerësuar ecurinë e deritanishme të Kontratës së Koncesionarit konform parashikimeve ligjore.

Numri total i skanimeve në të gjitha pikat doganore për vitin 2020 është 244,769 të tilla. Referuar numrit të kontenierëve që skanohen në doganat Kapshticë, Morinë, Qafë Thanë dhe Kakavijë, skanohen të gjithë kontenierët që kalojnë nëpërmjet këtyre pikave kufitare, ndërsa në Doganën e Durrësit skanimi i kontenierëve bëhet mbi bazën e profileve të riskut- natyrës së mallit, origjinës etj.

Nga të dhënat e gjeneruara nga sistemi i skanimit dhe mbikëqyrur rregullisht nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave numri i skanimeve të kryera ka patur ecurinë si më poshtë:

Tabela 45: Numri i skanimeve ndër vite

Viti	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Nr.i skanimeve	14,655	169,528	226,948	272,576	266,655	244,769

Kohëzgjatja për çdo skanim është e përlogaritur në nivelet 4-6 minuta, në varësi të problematikës ose jo, të ngarkesës. Nëpërmjet këtij shërbimi janë evidentuar në kohë transportimi i lëndëve dhe substancave të ndaluara me ligj (lëndë narkotike, mbetje radioactive etj.), kontrabanda e produkteve farmaceutike, mallrat kontrabandë, trafikimi i njerëzve, pastrimi i parave etj.

Për vitin 2020, nga skanimi në doganat e vendit janë evidentuar në total 71 raste të tilla, konkretisht në Durrës 47 raste; Kakavijë 4 raste; Kapshticë 15 raste dhe Qafë Thanë 5 raste.

⁶ I ndryshuar

❖ **Risqet**

Në lidhje me risqet e kontratës risqet e alokuara tek koncesionari janë risku i ndërtimit, risku i operimit dhe performancës dhe risku i lejeve dhe licencave, ndërsa risqet e alokuara tek pala publike janë risku i forcës madhore, risku i ndryshimeve ligjore, risku politik dhe risku financiar/kursi i këmbimit. Ndërkohë janë ndarë mes palëve risku i rinegocimit, risku i transferimit të aseteve dhe risku i ndërprerjes së kontratës koncesionare.

Për vitin 2020 është aktivizuar risku i rinegocimit për shkak të Pandemisë Covid-19. Konkretisht me ligjin nr.27/2021 u miratua ndryshimi në marrëveshjen koncesionare, ku palët ranë dakort se shoqëria koncesionare do t'i lejojë Autoritetit shtyrjen me 100% të pagesës së këstit mujor të tarifës së shërbimit të secilës pikë operimi për muajt Shtator, Tetor dhe Nëntor nga tarifa vjetore e shërbimeve të pikës së operimit për vitin 2020, si dhe të shtyjnë shlyerjen e detyrimit të mbetur nga kësti i muajit Gusht për tarifën e shërbimit të një pike operimi.

Pagesa e shtyrë në masën 100% dhe kësti i prapambetur i Gushtit do të shlyhen duke filluar nga data 1 Janar deri në 31 Dhjetor 2022.

46. Kontrata e Koncesionit/PPP “Për shërbimin e kontrollit ligjor të instrumenteve matëse, nëpërmjet verifikimit të instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të lëngshëm”

Objekti i kësaj kontrate koncesioni/PPP është kryerja nga shoqëria koncesionare e shërbimit të kontrollit ligjor të instrumenteve matëse, nëpërmjet verifikimit të instrumenteve shpërndarëse të karburantit dhe gazit të lëngshëm të naftës (GLN), në të gjithë territorin e R.Sh. Shërbimi i kontrollit ligjor të instrumentave matëse nëpërmjet verifikimit të instrumentave shpërndarëse të karburantit dhe gazit të lëngshëm përfshin:

- Verifikimin fillestar;
- Verifikimin pasardhës që përfshin verifikimin periodik të detyrueshëm të një instrumenti matës, verifikimin jashtë radhe me kërkesë të subjektit të detyruar si dhe verifikim pas riparimit;
- Verifikim pa tarife jashtë frekuencës së zakonshme.

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Financave dhe Ekonomisë
- **SPV:** Noa Inspect sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 70 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 21 Gusht 2019
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 20 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i Pakërkuar

Aktualisht kjo kontratë është në fazën e operimit. Shoqëria koncesionare ka realizuar 100% investimin në përputhje me grafikun e investimeve dhe specifikat teknike, investimi i cili është verifikuar dhe miratuar edhe nga ana e Autoritetit Kontraktues. Kryerja e shërbimit në terren ka filluar më datë 31 Mars 2020, pas miratimit nga ana e Autoritetit Kontraktues të investimeve të kryera. Inspektimet e shoqërisë deri më tani kanë mbuluar të gjithë territorin e Shqipërisë. Gjatë periudhës 31 Mars-31 Dhjetor 2020 nga shoqëria koncesionare janë kryer 16,147 inspektime dhe auditime të plota instrumentash matës ligjërisht të kontrolluar.

Ecuria e treguesve jepet në tabelën e mëposhtme:

Tabela 46: Numri i inspektimeve të instrumentave matës

Treguesit	Total 2020
Inspektime të instrumentave që verifikohen për herë të parë	8,543
Verifikime pas riparimit	2,970
Auditime	3,892
Total	16,147

❖ Risqet

Kjo kontratë koncesioni ka alokuar tek pala private pjesën më të madhe të risqeve konkretisht: risku i operimit dhe mirëmbajtjes, risku i implementimit dhe vënies në punë, risku i realizimit jo në kohë të projektit, risku i funksionimit, risku i kërkesës, risku i kursit të kembimit dhe risku i normës së interesit, risku i vjetërimit të aseteve.

Ndërkohë Autoritetit Kontraktues i janë alokuar risku i inflacionit, risku i ndryshimit të kuadrit ligjor, risku politik. Janë ndarë mes palëve: risku i forcës madhore, risku i rinegociimit dhe risku i përfundimit të kontratës. Gjatë vitit 2020 nuk ka patur materializim të risqeve.

47. Kontrata e Koncesionit/PPP “Për shërbimin e markimit dhe monitorimit të karburanteve”

Objekti i kontratës koncesionare/PPP është kryerja nga koncesionari e shërbimit të markimit dhe të monitorimit të karburanteve për qëllim të shmangies së evazionit fiskal. Ky shërbim kryhet mbi produktet e markimit dhe monitorimit, të cilat sipas kontratës, janë produktet e bardha (gazoil dhe benzen), produktet e zeza (solar dhe mazut), nafta bruto, lëndët djegëse dhe produktet e ndërmjetme.

Aktualisht kjo kontratë është në fazën e zbatimit, e cila ka filluar zbatimin me miratimin e VKM-së nr. 498 datë 30.05.2013 “Për përcaktimin e procedurave të shënjimit të naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”. Operacionet e markimit të karburanteve në terren filluan në muajin Shtator 2013, kurse operacionet e monitorimit të tregut të karburanteve të rafinuara filluan më datë 23 Qershor 2014.

Kjo kontratë nuk është me mbështetje buxhetore dhe investimi financohet vetëm nga shoqëria koncesionare.

Tregues të performancës për këtë kontratë koncesioni janë sasia e karburantit të markuar në litra dhe numri i kontroleve të shoqërisë koncesionare në terren. Sipas raportimeve, aktiviteti i koncesionarit ka vijuar normalisht pavarësisht situatës së krijuar nga Pandemia Covid-19. Gjatë vitit 2020, janë markuar 649,770,665 litra karburant dhe janë kontrolluar 3,498 pika në terren, prej ku 19 raste janë evidentuar me probleme (përzierje e paligjshme/ kontrabandë).

Shoqëria koncesionare kryen mirëmbajtje dhe kalibrime periodike të laboratorëve të lëvizshëm me anë të personelit të specializuar teknik të shoqërisë ndërkombëtare ofruese të teknologjisë.

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Financave dhe Ekonomisë
- **SPV:** GFI Albania sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 444.9 milionë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 27 Shkurt 2013
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 10 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim
- **Forma:** Propozim i Pakërkuar

Shoqëria koncesionare deri në vitin 2020 ka realizuar 73% të investimit. Vlera e investimit nuk është realizuar plotësisht, për shkak të mosrealizimit ende të markimit të naftës bruto dhe mosmonitorimit të produktit solar/mazut.

Procesi i markimit të naftës bruto nuk është realizuar akoma pasi ka hasur vështirësi nga shumë shoqëri të naftës bruto, të cilat pretendojnë se nafta e tyre nuk përmbush kushtet e kërkuara të viskozitetit dhe për të mundësuar markimin, duhet të përgatisin naftën bruto, duke e kthyer në gjendje të lëngshme nëpërmjet holluesve.

Por, kjo praktikë pretendohet të jetë shumë e kushtueshme e për pasojë, këto shoqëri do të shkonin drejt falimentimit. Në lidhje me këtë çështje Autoriteti Kontraktues, shoqëria koncesionare dhe përfaqësues të subjekteve të detyruara po mundohen të gjejnë në vijimësi një zgjidhje të përbashkët për këtë problematike. Aktualisht markimi i karburanteve bëhet vetëm në pikat e karburanteve në të gjithë territorin e R.Sh.

Nga ana tjetër, monitorimi i produktit solar/mazut nuk mund të realizohet pasi në periudhën aktuale ky produkt qarkullon në lloje të ndryshme (me karakteristika fiziko-kimike të ndryshme), të cilat nuk klasifikohen sipas Kodeve Doganore të identifikuar dhe të parashikuara në kontratë. Në këto kushte, për shkak të diferencave mes tre llojeve të solarit që janë parashikuar në kontratë dhe llojeve të solarit që qarkullojnë në treg, monitorimi i kësaj lënde nuk mund të realizohet nga shoqëria koncesionare.

❖ **Risqet**

Sipas kontratës së koncesionit është alokuar tek koncesionari risku i ndërtimit, operimit dhe performancës, risku i transferimit të aseteve, risku financiar, ndërsa tek Autoriteti Kontraktues është alokuar risku i ribalancimit të ekuilibrit financiar, risku i ndryshimeve ligjore dhe risku politik. Ndërkohë janë ndarë mes palëve risku i rinegocimit, risku i forcës madhore dhe risku i ndërprerjes së kontratës.

48. Kontrata e Koncesionit/PPP “Për projektimin, financimin, dizenjimin, prodhimin dhe ngritjen e një sistemi për emetimin, shpërndarjen, gjetjen dhe monitorimin e pullave fiskale e të pullave të kontrollit të barnave”

Objekti i kësaj kontratë koncesioni/PPP është projektimi, financimi, dizenjimi, prodhimi dhe ngritja e një sistemi nga shoqëria koncesionare për emetimin, shpërndarjen, gjetjen dhe monitorimin e pullave fiskale e të pullave të kontrollit të barnave.

Pullat fiskale kanë katër nivele autentifikimi që janë tipari i sigurisë së dukshme (1), tipari gjysëm i dukshëm i sigurisë (2) dhe tipari i fshehtë i sigurisë (3). Përveç tiparit të fshehtësisë, pullat fiskale janë të dizenuara në atë mënyrë që nëse pulla fiskale ndryshohet apo falsifikohet, kopja rezultuese nuk do të mund të indentifikohet si pullë fiskale e vlefshme. Në lidhje me procedurën e porositjes së pullave fiskale, sipas

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Financave dhe Ekonomisë
- **SPV:** SICPA Security Solutions Albania sh.p.k
- **Vlera e Investimit:**
- **Data e fillimit të kontratës:** 24 Shkurt 2011
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 10 vjet
- **Forma:** Propozim i Pakërkuar

përcaktimeve në kontratën koncesionare si dhe udhëzimeve në fuqi, porositja e pullave nga ana e operatorëve, kryhet on-line në sistemin SICPA TRACE. Çdo porosi shqyrtohet nga strukturat e Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave të cilat miratojnë apo refuzojnë porosinë.

Shoqëria koncesionare mirëmban dhe përditëson sistemin operues të shërbimit. Për efekte kontrolli, koncesionari ka vënë në dispozicion të autoritetit Doganor 100 pajisje të skanimit të pullave të cilat ndihmojnë në skanimin e pullave fiskale dhe evidentimin në treg të produkteve të pafiskalizuara apo të pullave të falsifikuara.

Treguesit e performancës për këtë kontratë koncesioni/PPP gjatë vitit 2020 janë realizuar në përputhje me targetin e synuar gjatë kësaj periudhe, konkretisht:

- Shpërndarja në kohë e pullave fiskale: Realizuar 100%
- Koha për riparimin e përkohshëm: Realizuar 100%
- Koha për të mbërritur: Realizuar 100%
- Cilësia e pullave fiskale: Realizuar 100%
- Lexueshmëria e pullave fiskale: Realizuar 100%
- Koha e reagimit: Realizuar 100%

❖ Risqet

Në lidhje me risqet e kësaj kontrate koncesioni, risqet e parashikuara në kontratë dhe të alokuara tek koncesionari janë risku i ndërtimit, operimit dhe performancës, dhe risku i transferimit të aseteve, risku i inflacionit. Ndërkohë risqet e alokuara autoritetit kontraktues janë risku material nga vendimet politike, risku i ndryshimeve ligjore. Risqet e ndara mes të dyja paleve janë risku i rinegociimit, risku i nderprerjes së kontratës dhe forca madhore, risku i kursit të këmbimit. Deri më tani nuk ka patur materializim të risqeve.

SEKTORI I ZHVILLIMIT URBAN DHE EKONOMIK

Në këtë sektor përfshihen katër kontrata koncesioni/PPP të cilat synojnë zhvillimin ekonomik dhe urban të vendit.

49. Kontrata e Koncesionit/PPP “Për përmirësimin e infrastrukturës Arsimore në Bashkinë Tiranë –Loti 1”

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është projektimi, financimi, ndërtimi, mobilimi, mirëmbajtja, mbikqyrja, si dhe kolaudimi dhe mirëmbajtja gjatë kohëzgjatjes së koncesionit për 5 objekte arsimore (shkolla të reja), sipas tipologjisë të përshkruar në kontratë, me vendodhje në Zonën 1, Tiranë.

Aktualisht kjo kontratë është në fazë zbatimi. Kjo kontratë është me mbështetje buxhetore, dhe pagesat realizohen pas përfundimit të objekteve dhe marrjes në

- **Autoriteti Kontraktues:** Bashkia Tiranë dhe Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë
- **SPV:** Z.M.A sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 1.6 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 17 Shtator 2018
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 7 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim

dorëzim të tyre nga ana e Autoritetit Kontraktues, si rezultat akoma nuk janë realizuar pagesa buxhetore për këtë kontratë koncesioni.

Sa i përket vlerës së investimit të realizuar, për vitin 2020 janë realizuar 1.04 miliardë Lek nga 2.24 miliardë të planifikuara për tu realizuar. Ky mosrealizim i vlerës së parashikuar të investimit vjen si rezultat i problematikave të hasura në sigurimin e plotë të kartelave të certifikatave të shesheve dhe transferimit me vonesë të pronave pjesë e shesheve të Zona 1. Deri në fund të vitit 2020 janë realizuar 48% e punimeve fizike ndërtimore në total.

Ndërtimi i shkollave në sheshin 9/1 është realizuar në masën 82% nga 100% e planifikuar, ndërsa në sheshin 11/1 ndërtimi i shkollave është realizuar në masën 61% nga 100% e planifikuar. Ky realizim i ulët i punimeve ndërtimore ka ardhur si rezultat ritmit të ulët të punimeve si pasojë e Pandemisë Covid-19 dhe problematikave me sheshin e ndërtimit.

Ndërkohë përse i përket ndërtimit të shkollave në sheshin 11/2, punimet ndërtimore janë realizuar deri në masën 30%, kjo pasi ka patur vonesa në marrjen dhe kalimin e pronësisë të sheshit të tretë.

❖ **Risqet**

Në lidhje me risqet e parashikuara në këtë kontratë koncesioni, palës private i janë alokuar risku i ndërtimit, risku i operimit dhe performancës, risku i ndryshimeve ligjore, ndërsa palës publike i janë alokuar risku i trojeve dhe risku material nga vendimet politike. Ndërkohë risqet e ndara mes palëve janë risku financiar, risku i ndërprerjes së kontratës dhe risku i forcës madhore. Nga ana e Autoritetit probabiliteti i materializimit të risqeve është vlerësuar i ulët në të mesëm. Deri më tani nuk ka materializim të risqeve të parashikuara.

50. Kontrata e Koncesionit/PPP “Për dhënien me koncesion të aktivitetit të Regjistrimit të Barrëve Siguruese”

Objekti i kësaj kontrate koncesioni/PPP është ofrimi i shërbimit të Regjistrimit të Barreve Siguruese nga shoqëria koncesionare, i cili përfshin: regjistrimin e barreve siguruese, kërkim informacioni, ndryshim i regjistrimit (zgjatje të regjistrimit, fshirje të regjistrimit, reregjistrim i një regjistrimi që ka përfunduar apo është fshirë, transferim i të drejtës së barrëmarrësit dhe barrëdhënësit, shtim dhe fshirje e një barrëdhënësi apo barrëmarrësi, shtim dhe fshirje kolaterali etj.).

Aktualisht kjo kontratë është në fazën e operimit. Ky projekt nuk është me mbështetje buxhetore. Aktualisht, kryesisht 70% e regjistrimeve të barrëve siguruese në Regjistrin e Barreve Siguruese kryhen nga institucionet mikrofinanciare. Ky regjistër ka kryer funksionin e tij në shërbim dhe bashkëpunim me institucionet financiare dhe mikrofinanciare, banka të nivelit të dytë, studio ligjore dhe noteriale si dhe drejtorite rajonale të shërbimit të transportit rrugor në të gjithë vendin.

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Financave dhe Ekonomisë
- **SPV:** Regjistri i Barreve Siguruese sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 35.7 milionë Lek+ rinvestim 7.1 milionë Lekë
- **Data e fillimit të kontratës:** 14 Prill 2009
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 20 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim

Shoqëria Koncesionare bashkëpunon edhe me Bankën Botërore në drejtim të reformave ligjore në fushën financiare dhe jep kontribut të rëndësishëm në krijimin e raporteve si “Doing Bussiness” duke kontribuar me ekspertizën e saj në plotësimin e pyetësorit “Getting Credit-Legal Rights”.

Shoqëria koncesionare gjatë vitit 2020 ka realizuar investime në drejtim të blerjes së pajisjeve dhe programeve të reja për përmirësimin e aktivitetit dhe sigurinë e Regjistrimit, si dhe gjithashtu ka kryer mirëmbajtjen e sistemit të Regjistrimit. Aktualisht shoqëria po punon për përgatitjen e një programi për ta kaluar plotësisht online Regjistrimin për Barret Siguruese.

Gjatë vitit 2020, janë kryer 148,258 transaksione që konsistojnë në kërkim informacioni, ndryshim informacioni dhe regjistrim të barreve siguruese. Në muajin Mars 2020, pas vendosjes së gjendjes së jashtëzakonshme të izolimit si pasojë e Pandemisë së COVID-19, vlera e transaksioneve të kryera nga shoqëria koncesionare gjatë gjashtëmuajorit të parë të vitit ka qënë 38.1% më e ulët krahasuar me gjashtëmuajorin e dytë të vitit. Aktualisht shoqërisë koncesionare i janë përcjellë gjetjet e grupit të monitorimit të kontratës për zbatim.

❖ Risqet

Në lidhje me risqet e kësaj kontrate koncesioni, risqet e parashikuara në kontratë dhe të alokuara tek koncesionari janë risku i ndertimit, operimit dhe performancës, dhe risku i transferimit të aseteve. Ndërkohë risqet e alokuara autoritetit kontraktues janë risku i ribalancimit të ekuilibrit financiar, risku material nga vendimet politike, risku i ndryshimeve ligjore. Risqet e ndara mes të dyja paleve janë risku i rinegociimit, risku i ndërprerjes së kontratës dhe forca madhore, risku i kursit të kembimit. Deri më tani nuk ka patur materializim të risqeve.

51. Kontrata e Koncesionit/PPP “Për dhënien me koncesion të aktivitetit të prodhimit të kripës në Nartë, Vlorë”

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është kryerja nga shoqëria koncesionare e rehabilitimit, administrimit, mirëmbajtjes e aktivitetit të prodhimit të kripës, si dhe transferim i të gjitha aseteve të luajtshme e të paluajtshme, në përfundim të kontratës.

Aktualisht kjo kontratë është në fazën e operimit. Shoqëria koncesionare ka vënë në punë Fabrikën e përpunimit të kripës në Shkurt 2011. Tarifa koncesionare është paguar rregullisht për çdo vit financiar sipas afateve të parashikuara në kontratën e koncesionit.

Deri në fund të vitit 2020, janë realizuar 719.9 milionë Lek. Referuar korrespondencave të mëparshme të METE dhe verifikimit në vend në lidhje me vlerën e investimit, nga ana e shoqërisë koncesionare është pretenduar se investimet e parashikuara në bazë të ofertave të marra nga firmat ofertuese janë marrë para fillimit të krizës së thellë ekonomike të vitit 2009 (neni 15.2 i kontratës koncesionare). Referuar situatës së krijuar si pasojë e kësaj krize, shoqëria koncesionare ka raportuar se pajisjet dhe materialet e përdorura

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
- **SPV:** “Alb-Sale Vlorë” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 1.4 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 15 Qershor 2009
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 35 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim

për ndërtimin e magazinës, fabrikën e përpunimit të kripës, mjetet e transportit të kripës, mjetet e punimeve dhe të ngarkim shkarkimit të kripës, stacionet e hidrovorëve dhe peshoren i ka blerë me çmim rreth dy herë më të ulëta se çmimet e parashikuara.

Gjatë kohëzgjatjes së kontratës ka patur disa përmytje, vecanërisht në Shkurt të vitit 2015, ç'ka u shoqëruan me dëmtime në infraskukturë fizike (vaska, argjinatura) dhe dëmtime të bazës materiale. Përmytje të ngjashme pati dhe në Nëntor-Dhjetor 2017. Për shkak të këtyre përmytjeve, nga ana e shoqërisë koncesionare bëhen vit pas viti investime të reja nga e para për ndërtimin e argjinaturave, kanalizimeve dhe vaskave.

Nga procesi teknologjik, realizohet prodhim kripë deti të papërpunuar në tre cilësi sipas standardit SSH 1437:2005, të cilësisë parë, dytë dhe të tretë. Shoqëria koncesionare eksporton kripë si për mirëmbajtje rruge edhe për ushqim në vendet e Ballkanit, Kosovë, Mal i Zi, Maqedoni, Serbi si dhe në Austri. Aktualisht pas monitorimit të kontratës me grupe pune janë duke u vlerësuar gjetjet e konstatuata në lidhje me punësimet, investimet e realizuara, gjendjen faktike të sasisë së kripër së prodhur mbi bazën e asaj të parashikuar në kontratë dhe shkaqet që ndikojnë në prodhimin e saj në mënyrë të vazhdueshme, si dhe aspektin e ngitjes së një njësie të përhershme me njohuritë dhe kapacitetet e duhura profesionale mbikëqyrëse në vijimësi të kontratës koncesionare me përfshirje të të gjithë institucioneve përgjegjëse.

❖ **Risqet**

Në lidhje me risqet e kësaj kontrate koncesioni, risqet e parashikuara në kontratë dhe të alokuara tek koncesionari janë risku i ndërtimit, i operimit dhe performancës, risku i transferimit të aseteve dhe risku i disponueshmërisë. Ndërkohë risqet e alokuara autoritetit kontraktues janë risku material nga vendimet politike, risku i ndryshimeve ligjore dhe risku i lejeve dhe licencave, risku i inflacionit dhe risku i normës së interesit. Risqet e ndara mes dy palëve janë risku i rinegocimit, risku i ndërprerjes së kontratës dhe forca madhore. Nuk ka materializim të risqeve.

SEKTORI I BUJQËSISË

Në sektorin e Bujqësisë është në zbatim vetëm një kontratë koncesioni/PPP.

52. Kontrata e Koncesionit/PPP “Për dhënie me koncesion të sipërfaqes deri në 1000 ha, në komunat Synej, Luz i Vogël, Kryevidh dhe Gosë, Kavajë për kultivimin e ullirit”

Objekti i kësaj kontrate koncesioni është projektimi, ndërtimi, vënia në shfrytëzim, administrimi, mirëmbajtja e masivit të ullishtes, tregtimi i ullirit, si dhe transferimi i masivit të ullirit në përfundim të kontratës nga shoqëria koncesionare tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të parashikuara në këtë Kontratë.

Aktualisht kjo kontratë koncesioni është në fazë hibride, pasi shoqëria koncesionare ka mbjellë një pjesë të sipërfaqes, ndërkohë pjesa tjetër e investimit është ngadalësuar për shkak të problematikave me pronësinë e tokës. Sipas raportimeve të Autoritetit Kontraktues, është

- **Autoriteti Kontraktues:** Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
- **SPV:** “Agrotal-1” sh.p.k
- **Vlera e Investimit:** 1.9 miliardë Lek
- **Data e fillimit të kontratës:** 07 Janar 2009
- **Kohëzgjatja e kontratës:** 99 vjet
- **Faza aktuale e projektit:** Operim dhe ndërtim
- **Forma:** Propozim i Pakërkuar

kryer dorëzimi i sipërfaqes sipas parashikimeve të kontratës së nënshkruar midis palëve, por koncesionari pretendon se nuk i është dorëzuar sipërfaqja e parashikuar, duke e penguar kështu në ecurinë e projektit.

Nga ana e shoqërisë koncesionare janë realizuar investime që konsistojnë në hapjen dhe mirëmbajtjen e rrugëve që të çojnë në parcelë dhe rrugëve të brendshme; janë kryer rrethimet e parcelave; janë kryer investime të rëndësishme në mbjelljen e parcelave me ullinj si dhe janë vendosur në pjesën më të madhe impianti i ujitjes me pika dhe me kanale kulluese.

Për vitin 2020, shoqëria koncesionare ka vijuar me mirëmbajtjen e sipërfaqeve që janë të mbjellura me ullinj.

❖ **Risqet**

Në lidhje me risqet e kontratës, sipas raportimeve të Autoritetit Kontraktues, risku i ndërtimit, risku operacional, risku i përfundimit para kohe të kontratës i janë alokuar koncesionarit dhe gjithashtu janë vlerësuar me risk të lartë për të ndodhur. Gjithashtu risku ligjor (fakti që disa parcela janë në proces gjyqësor dhe pretendohen nga palë të treta, mund të vendosin në rrezik aktivitetin e koncesionit dhe arritjen e rezultateve të parashikuara). Kjo situatë përbën problematikë pasi njëra nga këto parcela është pretenduar për tu transformuar në rezervuar uji, dhe nëse kjo ndodh 50% e parcelave të koncesionit do të mbeten pa ujë dhe kjo do kishte impakt negativ në realizimin e objektivit. Një tjetër risk është risku atmosferik, i cili ndikon procesin bujqësor dhe ecurinë e kontratës së koncesionit.

Lista e Kontratave të Koncesionit për vitin 2020

Tabela e mëposhtme paraqet numrin e koncesioneve në total të miratuara deri në fund të vitit 2020, sipas Regjistrisë të Koncesioneve të disponueshme nga Agjencia e Trajtimit të Koncesioneve (ATRAKO).

Tabela 47: Kontrata të Koncesionit/PPP të nënshkrara deri në fund të vitit 2020.

Objekti i Kontratës	Vlera e investimit Lekë
Per dhenien me koncesion/PPP te portit turistik dhe te sherbimeve Marina Limion	1,374,984,000
Për përmirësimin e infrastrukturës Arsimore në Bashkinë e Tiranës për katër objektet arsimore në zonën Tirana 4	1,738,456,242
Per projektimin, ndertimin dhe mirembajtjen e segmentit rrugor Milot-Balldren	17,737,025,000
Per projektimin, ndertimin dhe mirembajtjen e rruges Porti i Jahteve-Bypass Orikum-Dukat (Ura e Shën Lizës)	5,817,298,748
Shërbimi i kontrollit ligjor të instrumentave mates, nepermjet instrumentave shperndares te karburantit dhe gazit te lengshem	70,000,000
Për rehabilitimin, operimin transferimin e Aeroportit të Kukësit	987,925,036
Për ofrimin e shërbimit laboratorik të spitaleve universitare, rajonale dhe atyre bashkiake të Sarandës dhe Lushnjës.	1,315,310,000
Për përmirësimin e infrastrukturës Arsimore në Bashkinë Tiranë	1,600,861,766
Për dhënien me koncesion të shërbimit të pastrimit, grumbullimit, transportimit dhe seleksionimit të mbetjeve urbane për Qytetin Kamëz.	1,350,000,000
Për ndertimin, operimin dhe transferimin e Hec Kukur	304,603,895
Për ndertimin, operimin dhe transferimin e Hidrocentralit Bushtrica 3	559,309,182
Për përmirësimin, ndertimin, operimin dhe mirëmbajtjen e Rrugës së Arbrit	26,504,000,000
Për ndërtimin e Hidrocentraleve mbi Lumin Shalë	11,239,204,263
Për ndertimin e Hidrocentralit Veleshicë	927,928,003
Për ndërtimin e Hidrocentralit Kalivaç	16,913,853,000
Për paketën e shërbimeve të kontrollit mjekësor bazë për grupmoshat 40-65 vjeç	172,020,000
Për dhënien me koncesion të disa shërbimeve detare	238,374,000
Per ndertim landfillit inceneratorit dhe rehabilitimin e venddepozimeve ekzistuese Tirane dhe prodhimin e energjise elektrike.	17,121,152,055
Ndërtimi, operimi dhe transferimi Hidrocentraleve mbi Lumin Devoll, Infrastruktura zëvendësuese	7,000,000,000
Projektimi, financimi ndertimin, operimi, mirembajtja dhe transferimi i Hidrocentralit ne Lumin Devoll	130,000,000,000
Ndertimin, operimin dhe transferimin e Hidrocentralit Stojan	124,333,623
Ndërtimin, operimin, transferimin e Hidrocentralit Guri i Bardhë	800,908,292
Për dhënien me koncesion të prodhimit të kripës Nartë, Vlorë	1,400,000,000
Për Dhënien me Koncesion të Rregjistrisë të Barreve Siguruese	35,691,880
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Lunik	786,900,000
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Bushtrica 1	506,147,190

Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve mbi lumin Shushicë	2,433,789,054
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Grabovë 2	1,486,571,351
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Shutri 1, Shutri 2	136,783,700
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve të Lusës	621,368,362
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Përroin Sheja e Librazhdit	492,775,800
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Malla	176,321,017
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Blaç	44,000,032
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Malind	294,085,200
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Selca 2, Mesmal	269,981,177
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Batra 1, Batra 2, Batra 3	369,786,250
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Zalli i Qarishtes	5,273,943,244
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Truen	192,560,000
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Gojan, Gjogjan, Peshqesh, Ura e Fanit, Fangu	16,322,955,740
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Zall Xhuxhe 1, Zhall Xhuxhe 2	85,780,000
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Sekë	1,177,887,502
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve mbi lumin Gostimë, Egnatia Shushicë	7,806,058,026
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Stavec	870,315,194
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Rapun 1, Rapun 2	749,448,400
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Darsi 1, Darsi 2, Darsi 3, Darsi 4	1,230,440,516
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve ne lumin e Shalës	18,915,950,757
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Valbona	274,205,000
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve në Rrjedhën e lumit Shkumbin, Qukës	6,249,092,892
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve mbi përroin Zalli i Lunikut Librazhd	1,702,149,000
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Topçias	128,221,000
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Gjoni, Blishta, Klosi, Domi, Luçi, Shoshaj, Zenishti, Burreli	4,069,596,314
Ndërtim, operim, transferim e 5 Hidrocentraleve në rrjedhën e lumit Shkumbin	847,000,000
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve mbi lumin Valbonë rrethi Tropojë.	7,327,423,467
Për ndërtimin e administrimin e Impjantit të trajtimit të mbetjeve urbane të Qarkut Fier dhe prodhimin e energjisë	3,727,189,322
Për ndërtimin, operim dhe transferim të Hidrocentraleve Veleshica 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sllove dhe Bjeshke	3,254,323,134
Për ndërtimin operimin dhe transferimin e Hidrocentralit Peshku	188,055,946
Ndërtim, shfrytëzim dhe transferim të Hidrocentraleve Lura 1, 2 dhe 3	1,300,177,500

Ndërtimin, operimin dhe transferimin e Hidrocentraleve Kaskada e Luses	743,776,400
Ndërtim, operim dhe transferim të Hidrocentraleve në Kaskadën e Osumit	32,377,517,340
Ndërtim, operim dhe transferim Hec Holta Kabash dhe Holta Porocan	500,000,000
Ndërtim, operim dhe transferim i Hidrocentralit Dragobia	2,404,858,492
Ndërtimin, operimin dhe transferimin e Hidrocentralit Begaj	2,794,366,000
Ndërtimin, pronësinë, shfrytëzimin, mirëmbajtjen dhe transferimin e Hidrocentralit të ri në Ashta	19,520,000,000
Ndërtimi, përmirësimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e Autostradës Milot-Morinë	5,348,534,084
Prodhimi dhe shpërndarja e kartave të identitetit dhe pasaportave elektronike.	-
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Cangonj	62,650,250
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Iballe 1, 2, Sapaç 1, 2, Berisha dhe Liqeni, Rrethi Pukë	1,572,169,360
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Arrez 1, Arrez 2, Arrez 3 dhe Arrez 4	295,860,000
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Kasollet e Selcës	526,318,254
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Steblevë	159,680,320
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Suha 2	360,000,000
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Bënçë dhe Tepelenë	675,221,200
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Meshanik dhe Guvë	216,152,500
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Çaje, Reke, Livadhe, Shkinak, Lapaj 2, Bushtrica 1, Bushtrica 2 dhe Bushtrica 3	3,673,402,000
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve në Pellgun Ujëmbledhës të Zallit të Bulqizes/Vajkal- Rrethi Bulqize	587,563,575
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Myhejani 1, Myhejani 2, Myhejani 3	577,625,340
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Backa 1, Backa 2, Backa A, Backa B, Backa C	1,156,808,769
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Lefter 1, Lefter 2A, Lefter 2B, Lefter 3 (Zgjidhur me marrëveshjen me nr 2357 Rep nr 1173/3 Kol datë 06.11.2018)	208,659,212
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Ballenjë	138,314,960
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Kaçinar	315,219,168
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Lumzi	1,725,593,333
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Plepi, në Përroin e Plepit, Komuna Okshtun, Rrethi Diber	86,818,382
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Vendresh, në Pellgun ujëmbledhës Përroi Vendreshes, Komuna Vendresh, Rrethi Skrapar	37,250,000
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve mbi Lumin Gjader	1,592,690,975
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Kaskada e Hec-eve të Hotolishtit	567,859,875
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Dobrenje-Tomorrice, në Përroin e Hijes, Skrapar	106,780,000
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Potam	291,900,000
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Guri I Kuq 1/1 dhe Guri I Kuq 1/2	136,963,790

Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Denas	936,000,000
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Vokopola 1, Vokopola 2 dhe Vokopola 3	497,257,690
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Shengjon, Komuna Fan, Rrethi Mirditë	101,242,260
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Skatinë	129,541,704
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Shkopet 2 dhe Shkopet 3	2,273,383,994
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Bregu i Madh	128,136,000
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Gavran1 dhe Gavran	164,333,245
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Bershi-Klos	250,548,894
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Shengjun	349,864,502
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Bigas dhe Veleshnje	42,420,000
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentralit Nishan	212,520,000
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Quku 1 dhe Quku 2	150,894,676
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Shutri	139,666,667
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Vernik 1, Vernik 2, Vernik 3 dhe Vernik 4	971,365,040
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Lajthia, Kolesjan, Domaj	123,761,020
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Kryezi 3, Kryezi 4 dhe Kryezi 5	131,064,360
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve Shpella Poshtë II dhe Shpella Poshtë III	144,560,000
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentralit Tuçep 2	166,000,000
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentraleve mbi Lumin Curraj, Rrethi Tropojë	13,728,387,330
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentralit Suha-1	3,181,563,000
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentralit Spathare	80,070,750
Ndërtim, operim, transferim i hidrocentralit Labinot Fushë	347,706,122
Ndërtim, operim dhe transferim, i Hidrocentraleve, Prishta1, Prishta 2,	329,256,843
Ndërtimin, operimin dhe transferimin e Hidrocentraleve në Pellgun Ujëmbledhës të Shmilit dhe Zallit të Gjurait, Rrethi Librazhd	1,165,964,018
Ndërtimin, operimin dhe transferimin e Hidrocentralit Lingjaca	149,524,860
Ndërtimin, operimin dhe transferimin e Hidrocentraleve Gjuraj, Kashec, Ragam dhe Lepurushe	780,000,000
Ndërtimin, operimin dhe transferimin e Hidrocentraleve, Cemerica 1, Cemerica 2 dhe Cemerica 3	300,673,715
Ndërtimin, operimin dhe transferimin e Hidrocentralit Egnatia	321,956,600
Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentraleve VRANISHT, STROPAN, GRAPSH-ZICISHT dhe HOCISHT	92,548,781
Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentralit VILIQ	199,260,305
Ndërtimin, operimin dhe transferimin e hidrocentralit KALIVAR	465,326,140

Ndertimin, operimin dhe transferimin e hidrocentralit ARSTI	225,125,130
Ndertimin, operimin dhe transferimin e hidrocentralit QYTEZË	27,700,000
Ndertimin, operimin dhe transferimin e hidrocentraleve mbi Përroin Ujëmbledhës të Përroit të Zhejës	61,916,210
Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentraleve mbi Lumin SETA	1,400,805,550
Ndërtim, operim dhe transferim I hidrocentraleve FLETI 1, FLETI 2, FLETI A dhe FLETI B	815,963,996
Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentralit RUNJA	351,244,805
Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentraleve GERMANI 1, 2, 3, 4 dhe 5	348,238,001
Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentraleve PRELLE 1 dhe PRELLE 2	1,512,585,536
Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentralit LLËNGË	252,559,542
Ndërtim, operim dhe transferim e hidrocentraleve SHEBA 1, SHEBA 2, SHEBA 3 dhe SHEBA 4	416,000,000
Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentraleve të Lashkizës	322,691,040
Ndërtim, operim dhe transferimin e hidrocentraleve ZAJE, TUJAN, XHAFERAJ, KOLLOVOZ, NOVOSEJË, MËSHTEKËN	223,087,239
Ndertimin, operimin dhe transferimin e hidrocentraleve RAPUN 3, RAPUN 3A dhe RAPUN 4	790,361,250
Rehabilitimin, operimin dhe transferimin e hidrocentralit DOMAJ, Has	12,369,610
Ndertimin, operimin dhe transferimin e hidrocentraleve mbi Lumin Kardhiq	1,041,453,039
Ndertimin, operimin dhe transferimin e hidrocentraleve TREBINJA 1, TREBINJA 2, POTGOZHAN, KALIVAÇ dhe DUNICE	175,585,602
Ndërtim, operim dhe transferimin e hidrocentralit ZEREC	120,311,959
Ndërtim, operim dhe transferim i hidrocentraleve ARRËZ, SHËNDELLI, SOTIRE, PODE, MESARE, URA, RAJAN 2, RADON, DEDOVE, PESHTAN, OSNATI DHE GRADISHT	837,404,386
Ndërtim, operim dhe transferim i hidrocentraleve KUKUR 1, 2, 3, 4 dhe 5	4,547,551,449
Ndërtimi operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Sotirë, Sotirë 2	144,554,509
Ndërtimi operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Gur Shpat1, Gur Shpat 2	176,738,773
Ndërtimi operimi dhe transferimi i hidrocentralit Mollaj	79,700,000
Ndërtimi operimi dhe transferimi i hidrocentralit Lapaj	1,453,500,000
Ndërtimi operimi mirëmbajtja dhe transferimi i hidrocentraleve të kaskadës së lumit Dardhë.	907,956,000
Ndërtimi operimi mirëmbajtja dhe transferimi i hidrocentralit Lena 1, Lena 2, Lena 2-A	311,332,059
Ndërtimi operimi mirëmbajtja dhe transferimi i hidrocentraleve Lenie, Shalës, Strelcë	354,282,240
Ndërtimi operimi mirëmbajtja dhe transferimi i hidrocentralit Picar 1	35,455,750
Ndërtimi operimi mirëmbajtja dhe transferimi i hidrocentralit Qafëzezë	51,955,070
Ndërtimi operimi mirëmbajtja dhe transferimi i hidrocentralit Verbë - Selcë.	285,214,050
Ndërtimi operimi mirëmbajtja dhe transferim te hidrocentraleve Murdhar 1 dhe Murdhar 2	501,411,750
"Dhënie me Koncesion/Partneritet Publik Privat të Shërbimit të Sistemit dhe Menaxhimit të Parkimit në Qytetin e Vlorës	-

Ndërtimi, Operimi, Transferim i parkimit nëntokësor në parkun "Rinia", Tiranë	1,937,932,800
Ndërtim, Operim, Transferim i hidrocentralit Poçem	14,134,724,113
Kontratë Koncesioni për kultivimin e ullirit deri në 1000 ha, Kavajë	1,906,500,000
Menaxhimi dhe zhvillimi teknologjik i prodhimit të fidanëve pyjor/arror në Fidanishten Shtetërore të Cërrikut, Elbasan	49,660,000
Ndërtimi dhe administrimi i impiantit të përpunimit të mbetjeve urbane të qarkut Elbasan	3,028,104,000
Shfrytëzimi i Burimit ujqor "Sasaj, Bunec", Sarandë	503,712,646
Ndërtim, Shfrytëzim dhe Transferim në pronësi të shtetit, të Portit të Jahteve Shëngjin	730,338,000
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Nishova 1, 2	986,526,398
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Vlushë	1,718,835,000
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Përroi i Trebishit, Bulqizë	209,336,441
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Çekrezë 1, 2	123,858,465
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Radovë	188,000,000
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Hurdhasi 1, 2, 3	200,000,000
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Stravaj	503,529,364
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Shutinë	115,000,000
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Kacni	133,121,000
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Strelca 1, Strelca 2, Strelca 3	1,084,000,000
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Progonat, Lekdush - Bënçë e Sipërme (Zgjidhur më 02.03.2018).	929,146,830
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Peqin	521,573,382
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Nicë	49,800,000
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Vërtop	283,950,430
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Shtika 1,2,3,4	87,570,000
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Koxheraj	102,963,375
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Perrollaj	51,434,808
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Driza	151,000,000
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Lumi Zalli i Okshtunit	4,443,351,400
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Qarr Kaltanj	273,892,660
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Lumi Treskës	656,545,309
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Kozel, Helmes 1 dhe Helmes 2	108,000,000
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Ujanik 2	134,550,000
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Bisak	50,617,908

Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Bistrica 3 dhe 4	756,400,000
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Lengarica 1 dhe 2	1,980,904,000
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Gostivisht, Langarica3, Ura e Dashit	309,815,533
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Ostren i Vogël	46,870,792
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Shemri dhe Mgulle	69,026,908
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Kryezi dhe Kryezi i Epërm	50,419,481
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Sllabinjë	1,290,117,487
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Martanesh	857,861,985
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Belesova 1 dhe 2	46,315,030
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Borje, Oreshkë, Cernalevë, Cernalevë 1	830,097,322
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit koka 1	392,862,289
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Klos	96,422,100
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Bishnica 1 dhe 2	250,000,000
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Pobreg	995,034,550
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Selishtë	120,000,000
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Orgjost i Ri; Bele 1, 2; Topojan 1,2	3,565,744,707
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Dobjot i Madh, Arrëz, Miras, Menkulas, Bracen, Kuç.	124,254,000
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Liqenet, Maja e Madhe, Zanore, Dragostunjë, Frari, Hotolisht, Ura	424,080,723
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Zerec 1,2	199,921,096
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentraleve Gomsiqe 1,2,3,4 (Zgjidhur me marrëveshjen me nr 242 Rep, nr 1186/1 Kol datë 16.11.2018)	2,149,411,466
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Thanë, Mollas	1,042,888,000
Ndërtimi operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Kabash 1 dhe 2	671,000,000
Infrastruktura Hekurudhore Fier-Ballsh, Fier-Vlorë	2,431,918,164
Projektim, financim, rehabilitim, testim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje të Qendrave të Kontrollit Teknik të mjeteve.	561,003,000
Menaxhimi, Operimi, Mirëmbajtja, Përmiresimi teknik dhe Adaptimi i terminalit të trageteve dhe krocerave Durrës.	581,387,190
Kryerja e shërbimit të rimorkimit të anijeve, Shërbimi i Transportit, Transportimi i Ekuipazheve të anijeve, Operacionet e ngarkim-shkarkimit.	1,200,000,000
Operimi, Ndërtimi, Mirëmbajtja, Përmiresimi Teknik dhe Adaptimi i Terminalit Lindor Durrës.	2,069,371,737
Ndërtimi, Shfrytëzimi dhe Transferimi të portit të tipit MBM, Porto Romano, Durrës	1,280,814,000
Financimi, Projektimi, Ndërtimi, Vënia në Punë, Administrimi, Mirëmbajtja dhe Transferimi e Hidrocentraleve "Shkallë", "Cerrujë", "Plesha", "Bejni1", "Bejni2", "Klos".	1,465,039,743
Rehabilitimi, Operimi dhe Transferimi i Hidrocentralit "Labinot-Mal"	12,500,000
Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Fterre dhe Fterre 1.	650,565,750

Ndërtimi, operimi dhe transferitmi i hidrocentralit Tervol	325,800,167
Ndërtimi, operimi dhe transferitmi i hidrocentralit Faqekuq 1 dhe 2	587,975,273
Ndërtimi, operimi dhe transferitmi i hidrocentralit Dishnicë	15,300,000
Ndërtimi, operimi dhe transferitmi i hidrocentralit Lubonjë	39,000,000
Ndërtimi, operimi dhe transferitmi i hidrocentralit Çarshovë	83,500,000
Shërbimi i Hemodializës	1,177,420,000
Shërbimi i markimit dhe monitorimit të karburanteve	444,939,000
Financimi, ngritja dhe operimi i shërbimit të skanimit të konteinerve e automjeteve të tjera në Republikën e Shqipërisë.	2,836,560,000
Krijimi dhe funksionimi i sistemit të kontrollit të pullave fiskale.	1,263,507,600
Ndërtimi, Operimi dhe Transferimi i Aeroportit "Nënë Tereza"	9,114,560,000
Ndërtimi, shfrytëzimi i portit të jahteve në qytetit e Durrësit. (BOT)	1,356,144,750
Ndërtimi i portit të jahteve në Kalanë e Turrës, Komuna Synej, Kavajë.	4,450,000,000
Menaxhimi, operimi, mirembajtja dhe pëmirësimi teknik i terminalit të konteinerve në portin e Durrësit	3,191,825,000
Ofrimi i setit të personalizuar të instrumenteve kirurgjikale, material mjekësor steril njëpërdorimësh në sallat kirurgjikale, trajtimi i mbetjeve biologjike dhe dezinfektimi i sallave kirurgjikale.	1,503,282,620

Aneks 1- KONSEPTE DHE KUADRI LIGJOR**1.1 Koncepti i Koncesioneve dhe Partneritetit Publik Privat**

Koncesioni është një formë partneriteti midis palës publike dhe asaj private në ofrimin e punëve dhe shërbimeve publike.

Sipas Ligjit nr.125/2013 “Për koncesionet/PPP në R.Sh” i ndryshuar, përkufizimi i koncesioneve jepet në këtë mënyrë:

“Koncesioni është një marrëveshje me interes financiar, e lidhur me shkrim ndërmjet autoritetit kontraktues dhe një ose më shumë operatorëve ekonomikë, objekti i së cilës është kryerja e punimeve, ku shpërblimi për punimet/shërbimet që duhet të kryhen përbëhet nga e drejta për të shfrytëzuar veprat/shërbimet që janë objekt i kontratës ose nga kjo e drejtë së bashku me pagesën”,

ndërsa Partneriteti Publik Privat përcaktohet si:

“...Kontratë e punëve publike apo kontratë e shërbimit publik, që plotëson kushtet, të cilat e përcaktojnë atë si një partneritet publik privat, sikurse është rregulluar në këtë ligj dhe që nënshkruhet ndërmjet autoritetit kontraktues në njërën anë dhe operatorit ekonomik të zgjedhur si ofertuesi më i suksesshëm.”

Për vlerësimin sistematik të implikimeve të mundshme makrofiskale nga projektet me koncesion/PPP, është zhvilluar modeli PFRAM nga FMN dhe Grupi i Bankës Botërore. Ky model gjithashtu siguron një kornizë për identifikimin e risqeve fiskale të lidhura me një projekt PPP, vlerësimin e tyre dhe diskutimin e masave përkatëse zbutëse. Më poshtë është paraqitur një përmbledhje e risqeve kryesore që përfshihen

Risqet Kryesore të Kontratave Koncesionare/PPP

Risku i projektimit dhe ndërtimit: Lidhet me situatat ku ndërtimi zgjat më shumë ose kushton më shumë se sa pritej, ose që cilësia e projektimit apo e ndërtimit nënkupton se asetit nuk është i mjaftueshëm për të përmbushur kërkesat e projektit

Risku i lejeve dhe licencave: Kostot që mund të vijnë nga vonesat e marrjes apo dhënies së lejeve që lidhen me projektimin ndërtimin, operimin apo mirëmbajtjen e projektit.

Risku i kërkesës: Ky risk lidhet me situatat ku përdorimi i objektit/shërbimit është i ndryshëm nga sa pritej ose të ardhurat nuk janë aq sa priten.

Risku i operimit dhe performancës: Mosofrimi i punëve, shërbimeve apo veprave të koncesionit/PPP me cilësi, efikasitet dhe efikasitet.

Risku Financiar: Risk që lidhet me luhatjet në normën e interesit, normën e kursit të këmbimit, normën e inflacionit dhe kushtet e tjera financiare

Forca Madhore: Risqet që lidhen me ngjarjet përtej kontrollit të palëve në kontratë, të tilla si: fatkeqësitë natyrore, luftëra ose trazira civile, që ndikojnë mbi projektin.

Risku material nga vendimet politike: Kanë të bëjnë me riskun që lind si pasojë e vendimeve të dobëta politike të bërjes së procesit, stabiliteti qeveritar, kundërshtimi politik dhe shpronësimi.

Risku i ndryshimeve ligjore: Risku që një ndryshim në ligjin ose në rregullat e përgjithshme ndikon negativisht mbi projektin, të tilla si: ndryshimet në tatimet e përgjithshme të korporatave ose në rregullat që rregullojnë këmbimin e monedhës, ose riatdhesimin e fitimeve;

Risku i rinegociimit: Risk që lidhet me ndryshimet në kontratë që implikojnë kosto fiskale në buxhetin e shtetit.

Risku transferimit të aseteve: Risqet që lidhen me pronësinë e aseteve, duke përfshirë riskun që teknologjia vjetërohet ose, që vlera e aseteve në fund të kontratës është e ndryshme nga sa pritej si dhe riskun e transferimit të ndonjë detyrimi të marrë përsipër mbi asetin gjatë kohëzgjatjes së kontratës.

Risku i ndërprerjes së kontratës: Risk që rrjedh nga ndërprerja e kontratës dhe implikon kosto fiskale për buxhetin e shtetit.

tek matrica e risqeve sipas modelit PFRAM, si dhe merren parasysh në vlerësimin e analizës së risqeve për projektet që paraqiten për miratim në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë.

Përsa i përket vendeve në zhvillim, koncesionet/PPP kanë një rëndësi të madhe në financimin e investimeve për ndërtimin e infrastrukturës publike, përcaktuese për rritjen dhe zhvillimin ekonomik të këtyre vendeve⁷. Përvoja aktuale shqiptare në përdorimin e projekteve koncesionare/PPP-ve ka ardhur duke u përmirësuar, megjithatë ka akoma nevojë për përmirësime dhe për sigurimin e një plani strategjik kombëtar për implementimin e këtyre projekteve. Prandaj në këtë raport është synuar të jepet një pamje e përgjithshme e situatës aktuale të kontratave koncesionare/PPP aktive në vend, ku janë evidentuar të dhënat kryesore në lidhje me projektin, risqet që implikojnë, materializimin e tyre dhe impaktin që kanë pasur.

1.2 Kuadri Ligjor i Koncesioneve/PPP në Republikën e Shqipërisë

Legjislacioni shqiptar fillimisht i ka trajtuar koncesionet me anë të ligjit nr.7973, datë 26.7.1995 “Për koncesionet dhe pjesëmarrjen e sektorit privat në shërbimet publike dhe infrastrukturë”, i cili më pas është zëvendësuar nga Ligji Nr. 9663, datë 18.12.2006, “Për Koncesionet”. Përgjatë viteve të fundit, bazuar edhe në praktikën e biznesit si edhe në përshtatje të legjislacionit dhe qasjes ndërkombëtare mbi koncesionet dhe partneritetin publik privat është miratuar një koncept më i gjerë i koncesioneve duke futur edhe përkufizimin e partneritetit publik privat, i përcaktuar tashmë edhe në dispozitat ligjore të ligjit aktual që rregullon këtë fushë, përkatësisht Ligji Nr. 125/2013, “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat”⁸ i ndryshuar.

Veç ndryshimeve të mëparshme, ky ligj ka pësuar disa ndryshime nëpërmjet Ligjit Nr.50 datë 18.07.2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin Nr. 125/2013 “Për koncesionet dhe partneritetin publik privat” i botuar në Fletoren Zyrtare Nr. 126 datë 13.09.2019.

Kuadri ligjor aktual i koncesioneve dhe PPP në R.Sh mbështetet kryesisht në legjislacionin e mëposhtëm:

- Ligji nr. 50/2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Ligjin 125/013: Për Koncesionet dhe Partneritetin Publik Privat”, i ndryshuar.
- VKM nr. 575, datë 10.07.2013 “Për miratimin e rregullave për vlerësimin dhe dhënien me Koncesion/Partneritet Publik Privat”, i ndryshuar.

Në parashikimet e reja është përforcuar roli i Ministrisë përgjegjëse për financat nëpërmjet miratimit përfundimtar përpara nënshkrimit të draft-kontratës së negociuar, kontrollit të ecurisë dhe zbatimit të të gjitha kontratave koncesionare në Republikën e Shqipërisë, me qëllim monitorimin e vazhdueshëm të risqeve që mund t’i vijnë buxhetit të shtetit nga këto kontrata.

Gjithashtu, në këto ndryshime është parashikuar se Autoritetet Kontraktuese i paraqesin sa herë që kërkohet, por jo më pak se tri herë në vit, Ministrin përgjegjës për financat, raporte të përmbledhura të monitorimit të zbatimit të kontratave të koncesionit/PPP me argumentet dhe shpjegimet përkatëse. Ministria përgjegjëse për Financat mund t’iu rekomandojë autoriteteve kontraktuese marrjen e masave për përmirësimin e performancës në ofrimin e shërbimeve dhe punëve publike, objekt i këtyre kontratave, si dhe për minimizimin apo eliminimin e risqeve të drejtpërdrejta e të tërthorta që ndikojnë në buxhetin e shtetit.

⁷ OECD (2008), “Public-Private Partnerships: In Pursuit of Risk Sharing and Value for Money, Working Party on Regulatory Management and Reform”

⁸ ATRAKO (2019), “Manuali për Përdoruesit” URL: http://www.atrako.gov.al/?page_id=973

Legjislacioni mbi koncesionet dhe partneritetin publik privat, zbatohet së pari nga autoritetet kontraktuese, të cilat konsiderohen ato organe të cilave legjislacioni u jep kompetencën për të ndërmarrë dhe zbatuar procedura për dhënien e koncesioneve dhe partneriteteve publike private. Në bazë të kuadrit ligjor ekzistues, autoritetet kontraktuese konsiderohen ministritë e linjës të qeverisjes qendrore dhe njësitë e vetëqeverisjes vendore.